

会 议 纪 要

编号: GFFD-----009

签发: 卢洪彦

工程名称: 无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏发电项目

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 8 月 04 日
会议主持人	郭光禧		
会议主题:	进度、质量、安全、资料		
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容:			
施工单位汇报施工进度情况及下周施工进度计划:			
马鞍山:			
1、物料归类堆放整理。			
2、围栏的修补与完善;。			
3、电缆沟排水、土方回填。			
无锡:			
1、围栏的修补与完善;			
2、接地扁铁接地焊接;			
3、组串接地;			
4、汇流箱接线、测试电压、测试电流;			
下周计划:			
马鞍山:			
1、物料归类堆放整理;			
2、围栏的修补与完善;			
3、电缆沟排水、土方回填;			
4、检修道路施工;			
无锡:			
1、围栏的修补与完善;			
2、接地扁铁接地焊接;			
3、组串接地;			
4、电缆沟排水、土方回填			
5、检修道路施工。			
监理郭工:			
1、要求施工单位消缺, 整改;			
2、单元底梁扭曲的需整改;			
3、施工单位应加强现场的成品保护工作, 并应组织专人每天现场巡视, 避免因人			
为原因造成材料损失;			

4、施工单位应加强现场消防工作，组织安全巡视小组，每天现场巡视和生活区巡视，发现存在安全隐患及时处理；

5、加强对临时用电的管理和防护措施；

6、必须按监理发的监理通知单进行整改，整改完成，自查合格后，报监理复查；

齐经理：

两家施工单位尽快安排落实如下事宜：

1、支架的完善和大棚横杆的安装并紧固；

2、接地施工尽快落实；

3、围栏的修补与完善；

4、自查、自验的报告，包括支架组件的角度是否符合要求，组件的接线与接地，光伏板是否混装，电气部分的自检等；

5、消缺、整改，包括自身质量问题和之前中南所遗留问题，要有具体负责人和具体完善时间，二天内报具体计划等；

6、光伏区所有材料的按规范要求归类、整理与堆放；

7、加强对厂区及施工人员安全的管理，杜绝打架、斗殴现象；

8、任何单位不经项目部同意，不得使用电缆等材料。

总结：

前期大家都在抢工期，抢进度，现在要转变工作方向，集中各方人力、物力，进行削缺施工、力争月底完成削缺工作，顺利完成内部自查自检，做好竣工验收工作。

主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017 年 8 月 04 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

