

会议纪要

工程名称：无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏发电项目

编号： GFFD-----010

签发： 卢洪彦

会议地点	现场会议室	会议时间	2017年8月11日
会议主持人	郭光禧		
会议主题： 进度、质量、安全、资料			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 施工单位汇报施工进度情况及下周施工进度计划： 马鞍山： 1、物料归类、整理、统一堆放； 2、围栏的修补与完善； 3、电缆沟排水、土方回填； 4、道路自检与修补； 5、大棚横梁的安装及紧固； 无锡： 1、围栏的修补与完善； 2、接地扁铁接地焊接，下埋，土方回填； 3、组件接地，组串接地； 4、物料归类、整理、统一堆放； 5、大棚横梁的安装及紧固； 下周计划： 马鞍山： 1、物料归类、整理、统一堆放； 2、围栏的修补与完善； 3、接地扁铁接地焊接，下埋，土方回填； 4、检修道路施工； 5、大棚防雷接地，支架防雷接地，组件接地 无锡： 1、物料归类、整理、统一堆放； 2、接地扁铁接地焊接，下埋，土方回填； 3、围栏的修补与完善； 4、检修道路施工； 5、大棚防雷接地，支架防雷接地，组件接地；			

监理郭工：

- 1、要求施工单位安全消缺，整改；
- 2、加强对生活区，施工区临时用电安全的管理，消除安全隐患；
- 3、施工单位应加强现场的成品及材料保护工作，并应组织专人每天现场巡视，避免因人为原因造成材料损失；
- 4、施工单位应加强现场消防工作，组织安全巡视小组，每天现场巡视和生活区巡视，发现存在安全隐患及时处理；
- 5、必须按监理发的监理通知单进行整改，整改完成，自查合格后，报监理复查；

齐经理：

两家施工单位尽快安排落实如下事宜：

- 1、消缺过程中，列出现在的问题及中南所遗留的问题，上报之后分别整改；
- 2、接地施工尽快落实；
- 3、围栏的修补与完善；
- 4、自查工作尽快落实，如汇流箱的接线是否松动，绝缘是否到位，检测电压、电流等；
- 5、防腐施工尽快落实，如有变更，提出书面问题及意见；
- 6、光伏区所有材料按规范要求归类、整理与统一堆放，并用围栏围起来；

总结：

前期大家都在抢工期，抢进度，现在要转变工作方向，集中各方人力、物力，进行消缺施工、力争月底完成消缺工作，顺利完成内部自查自检，做好竣工验收工作。

主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017 年 8 月 11 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第十次监理例会会议签到表

[illegible]