

会议纪要



工程名称: 无棣县西小王镇 60MWp 农光互补集中式光伏发电项目

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 8 月 18 日
会议主持人	郭光禧		
会议主题: 进度、质量、安全、资料			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 施工单位汇报施工进展情况及下周施工进度计划: 马鞍山王工: 1、组件间 1×4 平方接地线连接; 2、大棚拉管安装与紧固; 3、物料归类、整理、统一堆放; 4、围栏的修补与完善; 5、消缺; 无锡吴工: 1、围栏的修补与完善; 2、接地沟开挖, 接地扁铁接地焊接, 下埋, 土方回填; 3、组件接地, 组串接地; 4、物料归类、整理、统一堆放; 5、接地扁铁刷防腐剂; 6、消缺; 下周计划: 马鞍山王工: 1、物料归类、整理、统一堆放; 2、围栏的修补与完善; 3、大棚防雷接地, 支架防雷接地, 组件接地; 4、检修道路施工; 5、消缺; 6、配合业主 40 兆瓦并网发电; 无锡吴工: 1、物料归类、整理、统一堆放; 2、接地扁铁接地焊接, 下埋, 土方回填; 3、围栏的修补与完善; 4、检修道路施工; 5、大棚防雷接地, 支架防雷接地, 组件接地;			

6、消缺；

7、配合业主 40 兆瓦并网发电；

监理郭工：

1、要求施工单位安全消缺，整改到位；

2、加强对生活区，施工区临时用电安全的管理，消除安全隐患；

3、施工单位应加强现场消防工作，组织安全巡视小组，每天现场巡视和生活区巡视，发现存在安全隐患要及时处理；

4、监理通知单尽快回复，必须按监理发的监理通知单进行整改，整改完成，自查合格后，报监理复查；

5、配合业主 40 兆瓦并网发电；

周工：

两家施工单位尽快安排落实如下事宜：

1、物料的归类，整理与统一堆放，要求施工单位上报具体的工作量；

2、要求施工单位上报电缆的敷设记录；

潘工：

1、检查电缆接头（高压电缆）是否完好，如果有损坏，立即维修或换掉；

2、检查箱逆变内部，内部如果有物料，尽快清理；

3、电缆绝缘的检查，防止并网送电过程中出现问题；

4、箱变的测试与安装，检查安装正确、安全，确保并网送电；

5、并网送电初步确定在本月二十三号；

总结：

本月二十三号并网送电，施工单位抓紧消缺工作和内部自查自检工作，做好竣工验收和并网送电的准备工作。

主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017 年 8 月 18 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

