

会议纪要

工程名称：无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏发电项目

编号：GFFD-----012

签发：卢洪彦

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 8 月 25 日
会议主持人	郭光禧		
会议主题：进度、质量、安全、资料			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 施工单位汇报施工进展情况及下周施工进度计划： 马鞍山郁经理： 1、大棚拉管的安装与紧固； 2、接地扁铁接地焊接，下埋、土方回填； 3、组件接地； 4、材料的归类，整理及堆放； 5、配合业主 40 兆瓦的并网送电； 6、消缺； 无锡吴工： 1、围栏的修补与完善； 2、接地沟开挖，接地扁铁接地焊接，下埋，土方回填； 3、物料的归类，整理及堆放； 4、接地扁铁刷防腐剂； 5、消缺； 6、配合业主 40 兆瓦的并网送电； 下周计划： 马鞍山郁工： 1、物料归类、整理、统一堆放； 2、光伏区内材料清场； 3、消缺； 4、每天检查逆变送电后运行是否正常； 无锡吴工： 1、物料归类、整理、统一堆放； 2、光伏区内材料清场； 3、消缺； 4、每天检查逆变送电后运行是否正常；			



由 扫描全能王 扫描创建

监理郭工:

- 1、要求施工单位安全消缺，整改到位;
- 2、监理通知单尽快回复，不能因此影响竣工。(必须按监理发的监理通知单进行整改，整改完成，自查合格后，报监理复查);
- 3、尽快报消缺计划(口头反复要求，齐涛经理也反复要求)。

龙工:

两家施工单位尽快安排落实如下事宜:

- 1、物料的归类，整理与统一堆放，要求施工单位上报具体的工作量;
- 2、要求施工单位上报电缆的敷设记录;
- 3、电缆头归整，放在指定地点上;
- 4、光伏场区内的材料清场;
- 5、安全消缺;

总结:

本月二十三号已成功并网送电，施工单位抓紧消缺工作、线路检查工作及光伏厂区内材料整理并清场工作。

主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017 年 8 月 25 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第 12 版(监理部) 考会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
姜保莲	无锡市崇		
孔栋	崇德		17798612261
郭玉福	正德监理	监理	1325911297
叶季秋	正德监理		
范和平	正德监理		
徐建波	无锡山甘		



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建