

# 会议纪要



工程名称: 无棣县西小王镇 60MWp 农光互补集中式光伏发电项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 现场会议室       | 会议时间 | 2017 年 9 月 1 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 郭光禧         |      |                |
| 会议主题:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 进度、质量、安全、资料 |      |                |
| 上次会议问题落实情况:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |                |
| <p>本次会议内容:</p> <p>施工单位汇报施工进度情况及下周施工进度计划:</p> <p>马鞍山郁经理:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、材料的归整, 搬运到统一地点堆放;</li> <li>2、组件接地;</li> <li>3、检查: 检查组件是否紧固, 检查支架螺丝是否松动, 检查 1×4 平方线, 接地检查;</li> <li>4、消缺: 组件消缺, 支架消缺, 汇流箱消缺, 箱变消缺, 逆变消缺, 光伏区线路消缺;</li> </ol> <p>无锡陈工:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、材料的归整, 搬运到统一地点堆放;</li> <li>2、组件接地;</li> <li>3、接地沟开挖, 接地扁铁接地焊接, 下埋及土方回填;</li> <li>4、检查: 检查组件是否紧固, 检查支架螺丝是否松动, 检查 1×4 平方线, 接地检查;</li> <li>5、消缺: 组件消缺, 支架消缺, 箱变消缺, 逆变消缺, 汇流箱消缺, 光伏区线路消缺;</li> </ol> <p>下周计划:</p> <p>马鞍山郁经理:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、材料的归整, 搬运到统一地点堆放;</li> <li>2、围栏的修补与完善;</li> <li>3、道路的自检与维修;</li> <li>4、检查: 检查组件是否紧固, 检查支架螺丝是否松动, 检查 1×4 平方线, 接地检查;</li> <li>5、消缺: 组件消缺, 支架消缺, 箱变消缺, 逆变消缺, 汇流箱消缺, 光伏区线路消缺;</li> <li>6、消缺计划在两天内完成;</li> </ol> <p>无锡陈工:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、材料的归整, 搬运到统一地点堆放;</li> <li>2、检查: 检查组件是否紧固, 检查支架螺丝是否松动, 检查 1×4 平方线, 接地检查;</li> </ol> |             |      |                |



3、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，并网送线路消缺；

4、接地扁铁接地焊接，下埋及土方回填计划明天完成；

5、道路的自检与维修；

6、消缺计划在一周内完成；

监理郭工：

1、要求施工单位安全消缺，按规范要求整改到位；

2、监理通知单尽快回复，不能因此影响竣工。（必须按监理发的监理通知单进行整改，整改完成，自查合格后，报监理复查）；

3、箱变踏步及后面 20 兆瓦工程尽快落实施工；

4、施工资料尽快报监理，工程资料完整闭环（至今未报送施工资料到监理）；

周工：

两家施工单位尽快安排落实如下事宜：

1、光伏区材料清场，材料的归类整理，搬运到统一地点堆放，清点数量，物料盘点；

龙工：

两家施工单位尽快安排落实如下事宜：

1、原生活区垃圾的清理；

2、箱逆变基础下面土方回填；

3、汇流箱下面土方回填；

4、485 通讯线屏蔽接地；

5、西二区汇流箱空开损坏，要求立即检查并维修；

6、汇流箱内 1×4 平方线的封堵、绝缘；

总结：

上月二十三号已成功并网送电，施工单位抓紧消缺工作、线路检查工作及光伏厂区内材料整理并清场工作。

|      |                                  |      |                |
|------|----------------------------------|------|----------------|
| 主送单位 | 无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部 |      |                |
| 抄送单位 | 无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部 |      |                |
| 发文单位 | 无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部 | 发文时间 | 2017 年 9 月 1 日 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



