

会 议 纪 要

编号: GFFD-----014

工程名称: 无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏发电项目

签发: 卢洪彦

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 9 月 8 日
会议主持人	郭光禧		
会议主题:	进度、质量、安全、资料		
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 施工单位汇报施工进度情况及下周施工进度计划: 马鞍山郁经理: 1、光伏组件、支架及檩条等物料料的归整, 统一堆放; 2、光伏组件接地线连接; 3、检查: 检查组件是否紧固, 检查支架螺丝是否松动, 检查 1×4 平方线是否完好且通电正常; 4、消缺: 组件消缺, 支架消缺, 汇流箱消缺, 箱变消缺, 逆变消缺, 光伏区线路消缺; 5、接地扁铁刷黄绿漆; 6、485 通讯电缆的接地; 无锡曹经理: 1、材料的归整, 搬运到统一地点堆放; 2、光伏组件接地接地线连接; 3、接地沟开挖, 接地扁铁接地焊接, 扁铁焊接处刷防腐漆, 下埋及土方回填; 4、检查: 检查组件是否紧固, 检查支架螺丝是否松动, 检查 1×4 平方线是否完好且通电正常, 接地检查; 5、消缺: 组件消缺, 支架消缺, 箱变消缺, 逆变消缺, 汇流箱消缺, 光伏区线路消缺; 6、箱变基础土方回填; 7、接地扁铁刷黄绿漆; 8、485 通讯电缆的接地; 下周计划: 马鞍山郁经理: 1、光伏场区内物料归整, 统一堆放, 计划 4 天内完成; 2、完善各电气设备防火封堵; 3、光伏场区主干道路修补和完善; 4、检查: 检查组件是否紧固, 检查支架螺丝是否松动, 检查支架是否倾斜; 检查 1×4 平方光伏专用电缆, 检查接地是否合格; 5、消缺: 组件消缺, 支架消缺, 箱变消缺, 逆变消缺, 汇流箱消缺, 光伏区线路消缺;			



6、箱变踏步安装：

无锡曹经理：

- 1、材料的归整，搬运到统一地点堆放；
- 2、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查支架安装是否倾斜；检查 1×4 平方光伏专用线，检查接地是否合格；
- 3、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，并网送电路消缺；
- 4、接地扁铁接地焊接，刷防腐漆，下埋及土方回填计划今天完成；
- 5、光伏场区主干道路修补和完善；

监理郭工：

- 1、要求施工单位消缺要注意安全，按规范要求整改到位，并加快消缺的施工进度；
- 2、监理通知单尽快回复（附照片），不能因此影响竣工验收。（必须按监理发的监理通知单进行整改，整改完成，自查合格后，报监理复查）；
- 3、施工资料尽快报监理，工程资料完整闭环（至今未报送施工资料到监理）；
- 4、汇流箱里 1×4 电缆存在部分未接线鼻子（规范要求涂刷锡）；
- 5、请施工单位注意消防防火安全，注意临时用电安全。

龙工：

两家施工单位尽快安排落实如下事宜：

- 1、光伏区材料清场，材料的归类整理，搬运到统一地点堆放，清点数量，物料盘点；
- 2、接地扁铁防腐漆及黄绿漆加快施工进度；
- 3、14 号组织预验收，12 号前完成所有的消缺项，为预验收做好充足的准备；
- 4、43 单元处高压电缆尽快落实下埋事宜，不得影响近期送电；

齐经理：

两家施工单位尽快安排落实如下事宜：

- 1、两家施工单位共同合作完成两条高压电缆线路临时改线的施工；
- 2、14 号组织预验收，施工单位应提前组织自检，减少消缺项；
- 3、电气设备防火封堵尽快完成；
- 4、光伏场区接地扁铁焊接、防腐及刷黄绿加快施工进度，黄绿漆应按规范要求刷；
- 5、监理通知单尽快回复；
- 6、消缺过程中应规范化施工，提高本工程的外观形象；
- 7、物料归整完之后应尽快组织盘点工作，计算出 20 兆瓦材料所缺数量；

总结：规范化消缺，加快消缺进度，并将施工资料及监理通知单回复单尽快上报监理项目部，做好迎接本月 14 号苏州爱康能源工程技术股份有限公司组织的内部预验收。



主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017 年 9 月 8 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

