

会议纪要

编号: GFFD-----015

工程名称: 无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏发电项目

签发: 卢洪彦

会议地点	现场会议室	会议时间	2017年9月15日
会议主持人	郭光禧		
会议主题:	进度、质量、安全、资料		
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 施工单位汇报本周施工进展情况及下周施工进度计划:			
马鞍山郁经理:			
1、光伏场区内组件、支架及檩条等其他物料的归类整理, 搬运到指定地点统一堆放;			
2、光伏组件接地线连接, 通讯电缆接地;			
3、检查: 检查组件是否松动, 检查支架螺丝是否松动, 检查组件间接线是否完好, 检查 1×4 平方线是否完好且通电正常;			
4、消缺: 组件消缺, 支架消缺, 汇流箱消缺, 箱变消缺, 逆变消缺, 光伏区线路消缺;			
5、接地扁铁刷黄绿漆;			
6、光伏场区周围的围栏修补与完善;			
无锡曹经理:			
1、光伏场区内组件、支架及檩条等其他物料的归类整理, 搬运到指定地点统一堆放;			
2、光伏组件接地线连接, 通讯电缆接地;			
3、接地沟开挖, 接地扁铁接地焊接, 接地扁铁焊接处刷防腐漆, 下埋及土方回填;			
4、检查: 检查组件是否松动, 检查支架螺丝是否松动, 检查 1×4 平方线是否完好且通电正常, 接地检查;			
5、消缺: 组件消缺, 支架消缺, 箱变消缺, 逆变消缺, 汇流箱消缺, 光伏区线路消缺;			
6、箱变基础土方回填;			
7、接地扁铁刷黄绿漆;			
下周计划:			
马鞍山郁经理:			
1、光伏场区内所有物料的归类整理, 搬运到指定地点统一堆放;			
2、完善光伏场区内各单元电气设备防火封堵;			
3、光伏场区主干道路修补和完善;			
4、光伏场区周围的围栏修补与完善;			



5、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查支架是否倾斜；检查1×4平方光伏专用电缆，检查接地是否合格；

6、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，光伏区线路消缺；

无锡曹经理：

- 1、光伏场区内所有物料的归类整理，搬运到指定地点统一堆放；
- 2、光伏场区主干道路的修补与完善；
- 3、光伏场区周围围栏的修补与完善；
- 4、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查支架安装是否倾斜；检查1×4平方光伏专用线，检查接地是否合格；
- 5、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，并网送电线路消缺；

监理郭工：

- 1、要求施工单位消缺要注意安全，按规范要求整改到位，并加快消缺的施工进度；
- 2、监理通知单再次要求尽快回复（附照片），不能因此影响竣工验收。（必须按监理发的监理通知单进行整改，整改完成，自查合格后，报监理复查）；
- 3、施工资料尽快报监理，工程资料完整闭环（至今未报送施工资料到监理）；
- 4、材料场地必须安排专人巡视检查，防止材料被盗；
- 5、请施工单位注意消防防火安全，注意临时用电安全；

齐经理：

两家施工单位尽快安排落实如下事宜：

- 1、光伏场区内材料的清场及搬运到指定地点堆放，清点各类材料的数量；
- 2、组织预验收，施工单位应提前组织自检，减少消缺项；
- 3、光伏场区各单位电气设备防火封堵尽快完成；
- 4、光伏场区接地扁铁焊接、防腐及刷黄绿加快施工进度，黄绿漆应按规范要求刷；
- 5、监理通知单尽快回复；
- 6、消缺过程中应规范化施工，提高本工程的外观形象；
- 7、物料归整完成之后应尽快组织盘点工作，计算出下期工程20兆瓦材料所缺材料数量；

总结：消缺过程中规范化消缺，加快消缺进度，并将施工资料及监理通知单回复单尽快上报监理项目部，做好迎接本月由苏州爱康能源工程技术股份有限公司组织的内部预验收。



主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017 年 9 月 15 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



