

## 第3次工地会议 会议纪要

编号: GFFD-003

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

签发: 卢洪彦

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部 | 会议时间 | 2016、11、11 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 江苏能源科技股份有限公司徐业进             |      |            |
| 会议主题:<br>工程质量、安全及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |            |
| <p>会议内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、资料及时整理并上报, 定于下周一完成, 施工技术资料要与施工进度同步, 资料要真实齐全。</li> <li>2、人身意外险和工程一切险, 下周五落实。</li> <li>3、建立完善的进场材料及消耗台账, 根据每天的情况上报。</li> <li>4、本月底进场 18 台逆变器, 需要施工单位加快逆变器基础施工进度, 并督促基础桩进场, 避免材料供应不及时。</li> <li>5、以业主下发的《地面光伏电站施工质量标准》为指导性文件, 给各班组做好技术、安全交底。</li> <li>6、由于施工现场芦苇较多, 杜绝施工人员吸烟, 电焊施工作业时做好防火措施。生活区也应进行安全检查。</li> <li>7、业主下发的施工人员信息名册, 要及时整理汇总并上报。</li> <li>8、要求施工项目部加强安全管理, 落实施工现场的各项安全措施及时整改发现的安全隐患, 保障人身、设备的安全, 班前各班组召开安全会议做好交底工作并留记录, 注意安全施工。</li> <li>9、乙方供货材料以上报进度表准时进场, 出现漏项的及时调整。</li> <li>10、罚款制度已经完善, 希望贵公司高度重视。</li> <li>11、统计用电量计算负荷上报业主, 便于业主调整总配电箱。</li> <li>12、业主项目组长提出目前施工不要越过红线以外施工。</li> <li>13、施工单位提出管桩每天要10车左右, 否则天冷结冰影响打桩施工, 业主回复督促供货商尽量满足要求</li> <li>14、施工蓝图未下发, 业主以联系相关人员尽快下发</li> <li>15、施工方提出由于甲方供货不及时, 希望工期适当调整, 业主回复, 以总工期为主,</li> </ol> |                             |      |            |

|            |                                      |      |              |
|------------|--------------------------------------|------|--------------|
| 回头适当共同商议。  |                                      |      |              |
| 上次会议问题落实情况 |                                      |      |              |
| 主送单位       | 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目业主项目部      |      |              |
| 抄送单位       | 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部施工项目部     |      |              |
| 发文单位       | 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站<br>项目部监理项目部 | 发文时间 | 2016. 11. 11 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到

2016年11月11日 下午10

郭浩红

中南建设

梅州板

中南建设

王军

中南建设

郭浩红

中南

王军

中南

郭浩红

中南

王军

中南

王绍远

中南

王绍远

中南

王绍远

中南

李金果

中南

周青

中南

王军

王军