

第4次工地会议 会议纪要

编号: GFFD-004

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

签发: 卢洪彦

会议地点	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部	会议时间	2016. 11. 14
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司李金梁		
会议主题: 专题工程进度			
会议内容: 1、资料及时整理并上报,定于本周五完成,施工技术资料要与施工进度同步,资料要真实齐全。 2、根据现场材料,施工方定于月底之前完成 18 台逆变箱变基础,完成 80 月底套支架组装,由于抱箍 3 材料缺少,组件先不组装,但是期间抱箍 3 材料到场,需要全部消耗掉及组件安装。 3、根据现场已完成大棚,大棚与大棚之间的接地三天内全部完成。 4、甲方供货数量提前告知施工方,施工方合理安排吊车,甲方的原则是当天的货必须当天卸完,不存在压货现象。 5、施工方提出供货已满足不了现场机械施工需求,甲方回复正在调度中,及时供货,桩供货滞后,但现场桩基完成大约 280 个大棚,目前施工现场材料能组装大约 80 个大棚,但施工方才完成大约 14 大棚,希望施工方根据材料合理增加施工人员。 6、施工区、生活区安全标语标牌及时完善,生活区需放置垃圾桶。 7、由于沟渠跨度超过 7 米,给施工人员组装支架时造成安全隐患,施工方需上报一份沟渠专项施工方案,每天的班组安全,质量技术交底要留记录。 8、施工方提出由于甲方供货桩不及时,希望工期适当调整,业主回复,可以考虑调整,但宗旨还要以总工期为目标。			
上次会议问题落实情况			
主送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部监理项目部	发文时间	2016. 11. 14

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

时间: 2016年11月14日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
	江苏爱康能源工程技术股份有限公司	项目经理	18862220221	
王绍远	江苏爱康能源工程技术股份有限公司	电气负责人	13940871484	
顾成元	江苏爱康能源工程技术股份有限公司	土建负责人	15195847351	
周翔	江苏爱康能源工程技术股份有限公司	项目助理	15117098915	
康松林	江苏爱康能源工程技术股份有限公司	安全负责人	18733859765	
李金梁	常州正衡电力工程监理有限公司	总代	15163050639	
翁宇	常州正衡电力工程监理有限公司	资料员	15297287127	
郭兰红	南通市中南建工设备安装工程有限公司	项目经理	15374840200	
王平	南通市中南建工设备安装工程有限公司	技术负责人	15950883780	
陈明松	南通市中南建工设备安装工程有限公司	施工负责人	13773702531	
	南通市中南建工设备安装工程有限公司	质检员	18232975538	
	南通市中南建工设备安装工程有限公司	安全员	15953412298	
周天龙	中南建工	材料		

