

第5次工地会议 会议纪要

编号: GFFD-005

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

签发: 卢洪彦

会议地点	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部	会议时间	2016、11、18
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司李金梁		
会议主题: 工程进度、质量、安全			
会议内容: 施工上周完成量: 桩基工程打桩完成 140 个大棚 (一共完成约 340 个大棚)。底梁安装完成 25 个大棚 (一共安装完成 45 个大棚)。支架安装完成 19 个大棚 (一共安装完成约 25 个大棚)。组件安装一个完成 4 个大棚。箱变、逆变基础打桩完成 17 个; 砼浇筑完成 2 个; 其余模板支设完成 3 个, 钢筋绑扎完成 1 个。施工场地围栏施工完成 1200 米。接地扁铁加工制作完成约 50 套。 施工下周计划: 桩基工程打桩完成 150 个大棚 (具体以材料到货数量为准) 底梁安装及焊接完成 50 个大棚; 支架安装完成 35 个大棚; 组件安装完成 25 个大棚; 箱变、逆变基础施工完成 15 个; 电缆、接地沟渠开挖完成约 10 个大棚; 接地扁铁加工制作完成约 50 套; 总结: 1、根据上周计划及本周完成情况, 工程进度滞后, 要求施工单位争取本周赶上, 并依据上次会议制定的工程节点时间, 如期完成。 2、业主已制定新的供货计划表, 施工单位根据供货计划表合理安排施工人员及机械。12 月 5 日所有桩供完, 施工单位需制定近期打桩进度计划表。 3、材料提前运输到施工场地, 便于新增加施工人员有工作面。 4、明日把施工所需材料全部送检。 5、隐蔽工程施工单位提前通知监理部验收, 验收不通过不允许下道工序施工, 资料要齐全。 6、业主已下发邮件, 邮件内容是底梁对接时需满焊, 防止底梁出现下沉。 7、施工方上报平整场地量, 业主出一定的费用。 8、施工蓝图尽快下发, 业主协商中。 9、600 亩红线外是否施工问题, 业主回复以下发测绘定位图为准。 10、10#12#单位靠主干道路边的大棚如何更改, 业主联系设计院来施工现场商讨。 11、施工单位提出增加变压器, 后期用电量, 业主王经理回复需要时间, 尽快解决。			
上次会议问题落实情况			
主送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部监理项目部	发文时间	2016、11、18

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



监理例会会议签到表

时间: 2016年11月18日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张 阳	江苏爱康能源工程 技术股份有限公司	项目经理	18862220221	
王绍远	江苏爱康能源工程 技术股份有限公司	电气负责人	13940871484	
	江苏爱康能源工程 技术股份有限公司	土建负责人	15195847351	
周 翔	江苏爱康能源工程 技术股份有限公司	项目助理	15117098915	
	江苏爱康能源工程 技术股份有限公司	安全负责人	18733859765	
李金梁	常州正衡电力工程监理 有限公司	总代	15163050639	
张 宇	常州正衡电力工程监理 有限公司	资料员	15297287127	
郭兰红	南通市中南建工设备安 装工程有限公司	项目经理	15374840200	
张 华	南通市中南建工设备安 装工程有限公司	技术负责人	15950883780	
张 松	南通市中南建工设备安 装工程有限公司	施工负责人	13773702531	
	南通市中南建工设备安 装工程有限公司	质检员	18232975538	
	南通市中南建工设备安 装工程有限公司	安全员	15953412298	
周天龙	楠		1826063427	
王 伟				
王 伟			13905278016	
王 伟	爱康能源		13921984508	