

第 7 次工地会议 会 议 纪 要

编号: GFFD-007

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

签发: 卢洪彦

会议地点	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部	会议时间	2016、11、25
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司李金梁		
会议主题: 工程进度、质量、安全			
会议内容: 施工上周完成量: 1、桩基工程打桩完成 150 个大棚 (一共完成约 480 个大棚)。 2、底梁安装完成 50 个大棚 (一共安装完成 56 个大棚)。 3、支架安装完成 35 个大棚 (一共安装完成约 40 个大棚)。 4、组件安装一个完成 1 个大棚; (一共安装完成约 6 个大棚) 5、箱变、逆变基础打桩完成 5 个; (一共安装完成约 7 个大棚) 6、电缆、接地沟渠开挖完成约 10 个大棚; (一共开挖完成约 10 个大棚) 7、接地扁铁加工制作完成约 50 套。 施工下周计划: 1、桩基工程打桩完成 100 个大棚; (因南侧地块桩位图纸未到, 现暂时无法放点施工) 2、底梁安装及焊接完成 140 个大棚; 3、支架安装完成 45 个大棚; 4、组件安装完成 10 个大棚; 5、箱变、逆变基础施工完成 8 个; 6、电缆、接地沟渠开挖完成约 2 个单元; 7、连接件及底梁固定焊接完成 120 个大棚; 8、大棚之间接地扁安装完成约 50 套; 9、4 平方电缆敷设完成 40 个大棚; 总结: 1、根据上周计划及本周完成情况, 工程进度滞后, 要求施工单位争取本周赶上, 并依据上次会议制定的工程节点时间, 如期完成。 2、业主已制定新的供货计划表, 施工单位根据供货计划表合理安排施工人员及机械。 12 月 5 日所有桩供完, 施工单位需制定近期打桩进度计划表。 3、材料提前运输到施工场地, 便于新增加施工人员有工作面。 4、明日把施工所需材料全部送检。 5、隐蔽工程施工单位提前通知监理部验收, 验收不通过不允许下道工序施工, 资料要齐全。 6、业主已下发邮件, 邮件内容是底梁对接时需满焊, 防止底梁出现下沉。 7、施工方上报平整场地量, 业主出一定的费用。 8、施工蓝图尽快下发, 业主协商中。 9、600 亩红线外是否施工问题, 业主回复以下发测绘定位图为准。 10、10#12#单位靠主干道路边的大棚如何更改, 业主联系设计院来施工现场商讨。			

- 11、现场组件放置不能东倒西歪。
- 12、工期进度严重滞后，赶进度的同时要保质保量，同时保证施工人员的安全，以每周支架完成200个大棚以上为目标。
- 13、施工单位提供桩机单位资质证明。
- 14、关于施工单位提出用电问题，增容变压器业主协调中，在不影响施工进度的前提下，目前以发电机施工为主，增加的费用，双方另行协商。
- 15、由于进入冬季施工，施工人员的安全防护措施要到位，不允许在施工现场烤火取暖。
- 16、进度方面完成了总工程量的百分之二十。
- 17、业主要求施工方在月底之前，完成已排定的进度计划。
- 18、业主要求施工方与月底之前组织300个施工人员进场。
- 19、业主要求施工单位在1月20号前完成工程量的85%。
- 20、徐总同意现场可大规模安装组件，大棚验收问题，已有解决方案，施工方面时须尽力配合。

上次会议问题落实情况			
主送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 项目部监理项目部	发文时间	2016、11、25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理例会会议签到表

时间: 2016年11月25日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
郭兰红	中南建设			
杨明敏	中南建设			
王峰	中南建设			
周天龙	中南			
周静	爱康			
韩旭	爱康			
李振坤	爱康			
王绍远	爱康			
顾成龙	爱康			
姜晓峰	中南建设			
陈书奎	爱康			
张阳	爱康			
李金荣	正衡			
张宇	正衡监理			