

## 第9次工地会议会议纪要

编号: GFFD-009

签发: 卢洪彦

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

会议地点	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式 光伏电站项目部	会议时间	2016. 12. 09			
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司李金梁					
会议主题:						
工程进度、质量、安全						

会议内容:

## 施工上周成量:

- 1、桩基工程打桩完成 160 个大棚（一共完成约 750 个大棚）。
- 2、底梁安装完成 200 个大棚（一共安装完成 370 个大棚）。
- 3、连接件及底梁固定焊接完成 150 个大棚；（一共安装完成约 270 个大棚）
- 4、支架安装完成 97 个大棚（一共安装完成约 187 个大棚）。
- 5、组件安装一个完成 17 个大棚；（一共安装完成约 29 个大棚）
- 6、箱变、逆变基础打桩完成 7 个；（一共安装完成约 20 个大棚）
- 7、电缆、接地沟渠开挖完成约 1700 米；
- 8、大棚之间接地扁铁安装完成约 200 套；
- 9、4 平方电缆敷设完成 110 个大棚（一共安装完成约 150 个大棚）
- 10、汇流箱安装完成 55 套；

## 施工下周计划:

- 1、桩基工程打桩完成 140 个大棚；（在甲供材预制管桩能及时供应的前提下）
- 2、底梁安装及焊接完成 210 个大棚；
- 3、连接件及底梁固定焊接完成 210 个大棚；
- 4、支架安装完成 165 个大棚；
- 5、箱变、逆变基础施工完成 7 个；
- 6、4 平方电缆敷设完成 160 个大棚；
- 7、汇流箱安装完成 70 套；
- 8、北侧新增加全区域场地清表及平整完成；
- 9、大棚之间接地扁安装完成约 200 套；
- 10、组件完成 100 套

## 总结:

- 1、根据上周完成情况及所报计划表，进度滞后，要求施工单位下周赶上并保质保量。
- 2、新进施工人员进行安全技术交底并留记录上报。
- 3、现场资料以《质量监督检查典型大纲》整理资料，业主监理随时抽查。
- 4、每周三上午 9 点半生活区、施工区安全质量大检查，下午 2 点设备开箱检查并留记录表。

5、现场组装完成后要注意成品保护，组件完成后，大棚里面的纸箱、边角料、保护薄膜等清理到位。

6、由于横梁变更，施工现场已混用，厂家人员也到达施工现场，将配合施工单位选出41\*52的材料，大棚已用的返工处理，避免组件无法施工。

7、管桩2.5米的明日发货并正常发货。

8、施工南区焊接要配灭火器，入施工现场放置安全标语标牌。

10、关于隐蔽工程施工单位做好文字资料外也要留置数码照片。

11、现场质量及安全问题有所改善，但施工方要继续加强。

12、施工单位施工中如遇到与图纸不符合的问题，拍现场照片写明问题以联系单的方式上报业主。

13、目前没有蓝图以电子图纸施工，以最新日期的电子版图纸施工。

14、现场施工原材料钢筋同批号做实验，如果不是同批号需再次做实验，资料上面要同步。

15、每天的日报要体现出当天施工现场有多少机械器材，机械器材要写明规格，如吊车8T等。

16、现场施工人员组装组件时，如开箱发现损坏的，及时联系业主、监理单位要取照片留影像，整箱都不要动或使用。

17、现场组装组件时如发现中压块断裂的现象，要及时往上级报告。

18、后续来的材料分类堆放，放到鸡场南侧。

19、施工单位所提问题：一. 现场施工用电问题一直未解决。业主单位回复：施工方可先行记录每天产生的发电机台班费用，具体事宜再另行协商

二. 10#-12#单元靠南北主路侧的大棚设计方案一直未定。方案以出等待明确回复。

三. 因施工地块位置变更，电气施工部分图纸一直未下发。导致原地块1#-20#单元地埋部分高压与低压直流电缆部分至今未能施工；可能会影响总进度工期。目前以施工现场材料能施工的先行施工，后续再定。

四. 近段时间供货问题：管桩出现两次未发货情况、支架每天在6-10车左右；按原计划管桩12月05号供完，支架12月10号供完；但未达到此计划要求。而我方已按原计划对现场增加了吊车（固定3辆吊车）；施工单位提出对此时段出现的机械窝工费用予以相应补偿。具体事宜另行协商。

五：施工现场发现21#-31#单元有三大排的大棚支架两边都为沟渠，导致地梁及支架安装完后不能倒运光伏组件；问是否能回填一侧的沟渠。以联系单形式上报业主与设计院沟通。

#### 上次会议问题落实情况

主送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目业主项目部	工程管理部
抄送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部施工项目部	施工项目部
发文单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 项目部监理项目部	发文时间 2016、12、09 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中 式光伏电站项目 监理项目部

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

## 监理例会会议签到表

时间: 2016年12月09日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
张军国	安康			
郭兰红	中南建设			
邹海生	中南建设			
周天龙	中南建设			
隋江高	正衡监理			
王绍运	安康			
顾成龙	安康			
周彬	安康			
谢振峰	安康			
翁海宇	正衡监理			
李金梁	正衡监理			