

会议纪要

工程名称：涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目 编号：JXMB8-001 签发：

会议地点	现场会议室	会议时间	2016.11.16
会议主持人	徐志祥		
<p>会议主题：项目部成立，电站项目全面开工。</p> <p>会议内容：</p> <p>一 项目部对项目组成人员逐一进行相互介绍，由总包编制通讯录。</p> <p>二 监理项目部总监代徐志祥：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 工程开工前施工单位编制施工组织设计，分项分部工程施工方案，企业资质、人员（特殊工种）资格证书，施工进度计划及分部分项工程划分表，设备仪器材料报验等相关资料按统一表格进行报审；2. 资料报审版本和份数等需要业主单位确认，工程名称以备案为准；3. 监理以合同为主，EPC 和业主通过监理进行联系和协调；4. 图纸督促设计院尽快提供蓝图；5. 隐蔽工程必须由监理和业主验收后方能进入下道工序施工；6. 施工过程资料需与施工同步进行，不得滞后；7. 按照规定对进场原材料和设备等进行检验和见证取样，混凝土需做试块送相关实验室报验，并提供试验报告；8. 施工现场一定要做好安全管理工作，施工人员应带好安全帽，做好安全防护措施；9. 施工单位提出图纸和现场实际不符的情况，由总包联系设计院召开图纸会审。 <p>三 总包方郭工：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 各分包单位需要及时向监理进行材料和工序报验；2. 人员特殊工种证件、资质报验；3. 每天下午 6 点到项目部汇报日工程进度；4. 房建要编制进度计划、冬季施工方案；5. 及时清理现场垃圾；6. 现场要注意用电安全，取暖安全，居住安全。 <p>四 业主方刘玉河</p> <ol style="list-style-type: none">1. 各施工单位尽快组织人员进场；2. 尽快熟悉图纸，了解现场情况；3. 编写分部分项工程划分表，施工单位编制各项施工方案等资料；4. 20 号之前钻机钻孔施工。			
上次会议落实情况问题：			



主送单位	张能涿鹿光伏电力开发有限公司		
抄送单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司项目 监理部	发文时间	2016.11.16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

时间: 2016年 11月 16日

姓名	单位	职务	电话
徐竹	正衡尚雅	总代	13054211969
穆世华	正衡		
刘云	清江易捷	项目经理	1869032023
穆作林	清江易捷	电工	1803266056
柳连东	中成建	项目经理	18652536251
封川	宏祥建苑	队长	13831321295
王敏	清江易捷	土建工程师	15260711335
叶声远	湖北中南	队长	1571723896

