

会议纪要

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目 编号: JXM88-007 签发:

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.4.5
会议主持人	徐志祥		
会议主题: 施工单位施工进度及存在问题。			
会议内容:			
一 监理总监代表徐志祥:			
1. 首先说一下光伏阵区的消缺, 两家施工单位一定要仔细检查, 有问题的及时解决, 该增补的增补;			
2. 工期越来越紧, 各施工队该上人的上人并合理安排工人加班, 确保工程进度;			
3. 低压人员已进场, 需要提供管理人员、技术人员、特殊工种等的资质证书, 前期耽误的工期一定要想办法赶上;			
4. 由于是山地项目, 有的地方坡陡, 所以车辆一定要注意安全, 施工现场人员必须佩带安全帽;			
5. 请业主把设计文件与图纸总说明尽快提交给监理单位。			
二 业主刘总:			
1. 各个施工单位人员资质证书, 现场施工人员信息做成花名册提交项目部备案;			
2. 光伏阵区消缺要在本月末全部完成;			
3. 所有工序需上报项目部, 待业主与监理验收合格后方可进入下道工序;			
4. 施工单位领料时一定要告知项目部, 不得私自领取;			
5. 目前所有施工单位的首要任务是抓紧时间赶进度, 该加人的加人, 加班的加班, 保证工程进度无延误;			
6. 各施工单位在本月底前提交工程资料。			
四 河北鸿翔下周计划			
1. 7 号开始确认逆变器基础位置;			
2. 箱变基础承台完成 21 个;			
3. 开关站梁、板支模完成, 配筋完成; 12 号之前梁、板浇筑完成。			
四川华莹下周计划			
1. 接地扁钢开始焊接;			
2. 组件组串开始接线。			
湖北中南下周计划			
1. 在 10 号之前消缺人员进场, 月底消缺完成。			
中城建下周计划			
1. 增补的支架基础浇筑, 月底消缺完成。			
上次会议落实情况问题:			
主送单位	张能涿鹿光伏电力开发有限公司		
抄送单位	清源易捷 (厦门) 新能源工程有限公司		



发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部	发文时间	2017.4.5
------	-------------------------	------	----------

注 会议纪要由监理单位项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

时间: 2017 年 4 月 5 日

姓名	单位	职务	电话
杨会群	正衡监理	总代	13054211769
王刚	清江易捷	项目经理	1864032923
杨伟林	清江易捷	电气工程师	18031266056
穆坦平	正衡监理	监理员	18681352004
郝连东	中城建	项目经理	18652536751
陈光吉	四川华荣	现场负责人	15196731635
杜岩	湖北中南		18627084845
冯心	冯心	现场负责人	13785458860

