

会议纪要

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目 编号: JXMB8-009 签发:

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.4.18
会议主持人	徐志祥		
会议主题: 施工单位施工进度及存在问题。 会议内容: 一 监理总监代表徐志祥: 1. 上周各施工单位已基本按照进度计划完成工作量, 但总体来看, 进度还是偏慢, 尤其是开关站, 希望能够加入, 加班促进施工进度; 2. 各施工单位的技术交底, 安全交底于会后第二日提交项目部; 3. 低压单位的施工方案(接地、焊接、吊装等)尽快提交。 二 业主刘总: 1. 开关站进度缓慢, 月底之前一定满足设备安装条件, 目前还是施工人员少, 施工时间短, 应合理加入和加班; 2. 所有新进场的工人要及时在项目部进行身份信息备案。 四 河北鸿翔下周计划 1. 开关站板拆模完成; 2. 室内电缆沟完成 50%, 月末具备设备安装条件; 3. 逆变器基础打孔 180 个; 4. 月底综合楼梁板柱浇筑完成。 四川华莹下周计划 1. 接地焊接 5MW; 2. 1*4² mm 电缆敷设 20000m; 3. 箱变吊装。			
上次会议落实情况问题:			
主送单位	张能涿鹿光伏电力开发有限公司		
抄送单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部	发文时间	2017.4.18

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



