

会议纪要

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目 编号: JXMB8-002 签发:

会议地点	现场会议室	会议时间	2016.11.25
会议主持人	徐志祥		
会议主题: 施工单位施工进度及存在问题。 会议内容: 一 监理项目部总监代表徐志祥: 1. 项目部通讯录尽快完成编制并下发; 2. 尽快编制分部分项工程划分表、施工方案、进度计划等资料; 3. 原材料的报验尽快做; 4. 各施工单位需尽快完成图纸初审, 发现与实际情况不符上报项目部解决。 二 总包方郭工: 1. 分包单位尽快提交各单位负责人联系方式, 方便我方编写项目通讯录; 2. 各单位尽快编写进度计划, 冬季施工方案等资料; 3. 目前已进入冬季, 各施工单位应根据天气做好工作安排; 4. 各分包单位应加强项目管理工作, 杜绝一切恶劣事件发生; 5. 支架组件等材料近期到场, 各方组织人员, 做好安装准备。 三 湖北中南上周完成工作 1. 支架基础放点完成 7MW; 2. 支架基础钻孔完成 5MW; 3. 支架基础浇筑完成 3MW。 下周工作计划: 1. 支架基础钻孔完成 7MW; 2. 支架基础浇筑完成 7MW。 鸿翔建工上周完成工作 1. 升压站基础垫层支模完成, 垫层浇筑完成; 2. 综合楼区基础垫层支模完成。 下周工作计划: 1. 综合楼区基础垫层浇筑完成; 2. 升压站、综合楼区基础钢筋加工完成; 3. 升压站基础支模完成。			
上次会议落实情况问题:			
主送单位	张能涿鹿光伏电力开发有限公司		
抄送单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部	发文时间	2016.11.25

注 会议纪要由监理单位起草, 经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

时间: 2016 年 11 月 15 日

[illegible]