

会议纪要

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: JXMB8-008 签发:

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.4.11
会议主持人	徐志祥		
会议主题: 施工单位施工进度及存在问题。 会议内容: 一 监理总监代表徐志祥: 1. 首先还是说一下进度问题, 目前来看, 各家施工单位的进度还是较慢, 施工人员还是少, 材料一定要及时供应; 2. 现场施工一定要注意施工质量和施工安全, 保证施工质量和安全的前提下加快工程进度; 3. 低压人员的证件、资质请尽快提交; 4. 光伏阵区增补完成后, 应尽快开始消缺工作。 二 总包郭工: 1. 开关站要在 4 月底具备安装设备的条件, 根据目前的进度来说是远远达不到的, 所以开关站一定要抓紧时间上人, 加班; 2. 对已浇筑的立柱, 箱变基础要及时养护, 以免出现质量问题。 四 河北鸿翔下周计划 1. 开关站梁、板浇筑完成; 2. 箱变基础浇筑完成; 3. 综合楼地梁浇筑完成 4. 逆变器基础开挖。 四川华莹下周计划 1. 接地焊接正常施工; 2. 组件组串接线; 3. 敷设电缆。 中城建下周计划 1. 桩头消缺开始工作。			
上次会议落实情况问题:			
主送单位	张能涿鹿光伏电力开发有限公司		
抄送单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部	发文时间	2017.4.11

注 会议纪要由监理单位起草, 经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

