

会议纪要

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: JXMB8-006 签发:

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.3.21
会议主持人	徐志祥		
会议主题: 施工单位施工进度及存在问题。 会议内容: 一 监理总监代表徐志祥: 1. 上周所提的施工进度计划到现在还没有见到, 尽快提交; 2. 开关站进度还是较慢, 应再上些工人或让工人适当的加班, 务必保证 4 月 15 日具备设备安装条件; 3. 由于各个箱变基础距离较远, 所以在浇筑混凝土后一定要及时振捣; 4. 施工方案、施工组织设计等资料要及时提交项目部, 还有开关站需要做一份材料购买计划上报项目; 5. 经过近期的检查, 发现土建的工程质量做的挺不错的, 希望再接再厉, 现场的临用电一定要注意, 该埋的埋, 该架高就架高, 不要随便放置, 很容易出现安全事故, 这点现场安全员一定要上心。 二 业主刘总: 1. 下周开关站一定要完成底梁的浇筑, 如果电缆沟图未到先做综合楼; 2. 月底箱变基础要具有设备安装条件; 3. 详细的进度计划会后第二天提交过来, 现场所有施工人员信息上报备案, 单位和人员资质、特殊工种作业证下周提交。 四 河北鸿翔下周计划 1. 开关底梁浇筑完成, 综合楼地基浇筑完成; 2. 开始浇筑箱变基础。 四川华莹下周计划 1. 24 日电缆沟开挖。			
上次会议落实情况问题:			
主送单位	张能涿鹿光伏电力开发有限公司		
抄送单位	清源易捷 (厦门) 新能源工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部	发文时间	2017.3.21

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

时间: 2017 年 3 月 21 日

[illegible]