

会议纪要

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目 编号: JXMB8-01 签发:

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.5.3
会议主持人	徐志祥		
会议主题: 施工单位施工进度及存在问题。 会议内容: 一 监理总监代表徐志祥: - 就本周情况看, 土建和低压电气进度还是缓慢, 达不到要求的时间节点, 导致工期滞后, 希望各单位能够想尽一切办法促进工程进度; - 高压施工单位要提前做好准备工作, 材料、机械等提前进场, 尽快施工; - 质监站即将进场进行初次检查, 资料方面要抓紧时间准备; - 开关站、综合楼门窗订购, 提供材料样品供业主选择。 二 业主刘总: - 首先还是进度问题, 土建现场施工人员还是不够, 完全达不到要求的工作量, 低压方面现在工作面比较大, 应安排更多施工人员进行施工; - 其次安全质量方面是重中之重, 一定要做好这块工作。 三 河北鸿翔下周计划 - 逆变器基础浇筑完成 200 个; - 开关站内抹灰完成; - 综合楼梁板支模完成、配筋完成、争取浇筑完成。 四川华菱下周计划 - 接地焊接 4MW; 1*4² mm 电缆敷设完成 85%, 3*25mm 电缆敷设完成 60%, 2*2*1 电缆敷设完成 70%; - 箱变吊装完成, 逆变器安装完成 50%, 汇流箱开始安装。 湖南沪变下周计划 - 架空线路塔基开施工			
上次会议落实情况问题:			
主送单位	张能涿鹿光伏电力开发有限公司		
抄送单位	清源易捷(厦门)新能源工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部	发文时间	2017.5.3

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

时间 2017 年 5 月 3 日

姓名	单位	职务	电话
陈长祥	正德新恒顺	总代	13054211969
吴成	江子钢	负责人	13785458810
陈成	四川华菱	负责人	15196731635
马心	湖南伊曼电力	负责人	18974788588
李洋	四川华菱	技术员	17757170015
穆作林	清源易捷	电气工程师	18051266056
穆坦华	正德新恒顺	监理	18681352004
辛成	清源易捷	土建工程师	15260711335

