

会议纪要

工程名称：涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目 编号：JXMB8-004 签发：

会议地点	现场会议室	会议时间	2016.12.09
会议主持人	徐志祥		
会议主题：施工单位施工进度及存在问题。 会议内容： 一 监理项目部总监代表徐志祥： 1. 施工资料的抓紧时间编制； 2. 施工单位与总包签订材料看管协议； 3. 各施工单位对已完成的工程量进行自检，自检完成后报项目部和监理部抽检。 二 总包方郭工： 1. 各施工单位尽快提交特殊工种人员证书，测绘仪器合格证，测绘人员证书等资质； 2. 把损坏的组件整理好拿到项目部来； 3. 土建部分已进入尾期，各施工单位在施工完成后，对剩余的原材料统一归整到料场，并加以看管。 三 业主刘玉河 1. 组件近期完全到货，做好分配工作； 2. 对已完成的工作量进行检查。 四 湖北中南上周完成工作 1. 支架安装完成 4MW，共完成 7MW； 2. 组件安装完成 5MW。 下周工作计划： 1. 组件安装完成 2MW； 中城建上周完成工作 1. 支架基础浇筑完成 2MW，共完成 8MW； 2. 支架安装完成 4MW，共完成 7MW； 3. 组件安装完成 4MW。 下周工作计划 1. 支架安装完成 1MW； 2. 组件安装完成 4MW。			
上次会议落实情况问题：			
主送单位	张能涿鹿光伏电力开发有限公司		
抄送单位	清源易捷（厦门）新能源工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部	发文时间	2016.12.09

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

时间 2016年12月9日

[illegible]