

庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目 监理工地例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20170516

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2017.05.16 下午 2:00 时
主持单位及主持人	正衡监理: 王林	记 录 人	监理: 王林、
参 会 单 位	正衡监理、正信光电(业主)、总包江建单位、详见签到表		

会议内容:

一、监理主持:

- 1、同创中心研发楼: 房顶组件安装不在一条水平线上, 需调整。
安装组件上的钢结构檩条已使用角向磨光机砂轮片割开一道口子, 需加固处理。
- 2、全厂区安装的组件施工现场必须清理干净, 做到工完料尽场地清, 做到文明施工。
- 3、同创、海成厂区: 房顶各有一块组件爆裂, 需抓紧时间更换。
- 4、对于全厂区已安装完成的组件, 必须施工单位首先自检, 有安装不合格的马上进行调整。
- 5、检查每个厂房顶已安装完成的逆变器、逆变器接线复查及逆变器编号。
- 6、汇流箱安装检查。
- 7、箱变内部检查接线检查。
- 8、箱变与通讯柜连接线什么时间施工。
- 9、各厂区电缆坑检查和静电接地装置安装完成接线复查。
- 10、高低压电缆安装检查。
- 11、各箱变基础内检查, 串线孔末封堵及末涂防火漆等。
- 12、美凯华办公楼前的车棚顶组件已安装完成, 什么时间接线施工。
- 13、同创、海成办公楼前的车棚什么时间开始施工? 组件何时安装? 现场剩余组件有多少? 还差多少块组件和逆变器几台?
- 14、组件之间的间隙复查和调整何时完成? 完成后通知监理、业主方到现场确认。
- 15、近阶段施工已进入尾期, 施工现场时时刻刻注意安全, 不要掉以轻心, 加强安全思想意识。

二、江苏江建:

- 1、同创房顶上的组件已调整完成。
- 2、现场这几天就清理现场。
- 3、同创、海成厂区等爬梯安装完成后, 将爆裂的组件两块换掉。
- 4、对于已安装完成的组件加强自检, 不合格的调整。
- 5、对于安装完成的逆变器、汇流箱、箱变进行复检。
- 6、箱变与通讯柜连接, 等买回通讯电缆就施工。
- 7、箱变基础内完成后, 再进行检查封堵完成后涂防火漆后进行回填。
- 8、组件差 300 多块, 逆变器差 2 台。

三、业主:

- 1、美凯华车棚顶上的组件，接线月底必须完成。
- 2、海成厂房 1 个爬梯、同创厂房 3 个爬梯，共计：4 个爬梯，在一周内安装完成。
- 3、三查系统：什么时间出图到位？出图后马上进行统计施工的材料，材料必须及时到位。
- 4、三查系统是：消防系统；水系统；视频监控。
- 5、箱变和通讯柜接线连接抓紧时间施工。
- 6、并网发电定在 2017 年 5 月 20 日。
- 7、光纤融合这几天一定抓紧时间施工。
- 8、施工时一定要注意安全，确保施工安全和安装施工质量。

