

庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监理例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20170606

主 题	工程例会	签 发	徐彪
会 议 地 点	会议室	会议时间	2017.06.06 下午 2 :00 时
主持单位及主持人	正衡监理: 王林	记 录 人	监理: 王林
参 会 单 位	正衡监理、正信光电 (业主)、总包江建单位 、详见签到表		

会议内容:

一、监理主持:

- 1、同创中心研发楼: 房顶组件安装不在一条水平线上, 需调整。施工单位已进行调整, 监理到现场巡查发现调整不到位, 要求施工单位进行认真进行调整。安装组件上的钢结构檩条已使用角向磨光机砂轮片割开一道口子, 需加固处理。已加固完成。只加固一侧应该加固两侧。
(本周还是未进行整改)
- 2、缺失的资料抓紧时间上报。
- 3、全厂区安装的组件施工现场必须清理干净, 做到工完料尽场地清, 做到文明施工。
同创中心研发楼顶上的组件托盘没有清理下来, 抓紧时间清理。
- 4、检查每个厂房顶已安装完成的逆变器、逆变器接线复查及逆变器编号, 箱变、汇流箱内部, 检查和编号部分编号已做完, 其他大部分抓紧时间做完。。
- 5、各厂区的箱变与通讯柜连接线, 施工单位抓紧时间施工。
- 6、美凯华办公楼前的车棚顶组件已安装完成, 什么时间接线施工, 必须抓紧时间施工。
- 7、同创、海成办公楼前的车棚必须抓紧时间施工。
- 8、组件之间的间隙复查和调整何时完成? 完成后通知监理、业主方到现场确认。
- 9、通讯视频监控已进入现场施工, 要求施工管理人员加强管理力度。
- 10、施工现场时时刻刻注意安全, 不要掉以轻心, 做好防暑降温工作确保人身安全。
- 11、维特新厂区: 施工已全部完成需要施工单位自检, 检查合格后通知监理、业主到现场联合验收。

二、江苏江建:

- 1、施工人员明天进入施工现场, 尽快将尾项施工完成。
- 2、现场安装组件时房顶留下组件托盘尽快清理。
- 3、对于安装完成的逆变器、汇流箱、箱变部分已进行复检, 还有部分未检人员进入马上检查。
- 4、箱变与通讯柜连接, 材料已到位, 近日尽快施工。
- 5、监理提出的问题我们这边逐条解决施工的问题。

三、业主:

- 1、各厂区抓紧时间施工尾项, 不能耽误并网时间留有充分的时间。
- 2、各厂区已安装完成的组件和接线, 要求施工单位自检, 自检合格后通知我方和监理方进行联合检查。
- 3、外线施工已经完成, 达火时间确定的 6 月 12 日。
- 4、快要进入雨季了抓紧时间施工确保施工质量和安全, 近日气候炎热做好防暑降温工作。

