

庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目  
监理例会会议纪要

编号：ZHJL-ZLH-20170620

主 题	工程例会	签 发	徐彪
会 议 地 点	会议室	会议时间	2017.06.20 下午 2:00 时
主持单位及主持人	正衡监理：王林	记 录 人	监理：王林
参 会 单 位	正衡监理、正信光电（业主）、总包江建单位 、详见签到表		

会议内容：

一、 监理主持：

- 1、现场已全部并网发电，但是施工收尾抓紧消项。
- 2、同创、海成：车棚抓紧时间施工，按照施工工序上报监理、业主，到场确认。
- 3、同创车棚已安装完成，二次灌浆已完成，抓紧时间安装组件。
- 4、美凯华车棚组件已全部安装完成，抓紧时间连接电缆。
- 5、全厂区：三查系统抓紧施工（视频监控、水系统、消防系统），视频系统的光纤和电源电缆已敷设完成，抓紧时间将摄像头和箱变与数据采集柜连接线抓紧时间连接。
- 6、全厂区的逆变器、汇流箱及箱变标牌、抓紧时间完善，（监理工作联系单已下发编号：010）。
- 7、现场后期收尾加强质量及安全管理，不要出现安全事故发生。

二、江苏江建

- 1、所有消项预计在 2017 年 7 月 10 日完成。
- 2、同创、海成：车棚安装已完成，组件在 2017 年 7 月 10 日完成。
- 3 美凯华车棚已安装完成，组件在 2017 年 7 月 10 日完成。
- 4、全厂区：三查系统在 2017 年 7 月 10 日完成。
- 5、全厂区：标牌在 2017 年 6 月 24 下班前完成。

三、外线：

- 1、开关站后台在 2017 年 6 月 24-26 日完成。
- 2、外线资料完整、并网手续完成。

四、业主：

- 1、按以上时间节点完成。
- 2、加强施工现场质量及安全施工管理。