

庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目 第一次工地例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161102

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2016.11.02
主持单位及主持人	业主经理: 邱德网	记 录 人	监理: 王林、业主经理: 邱德网
参 会 单 位	正信光电 (业主)、正衡监理、乾华设计、总包江建单位、详见签到表		

会议内容:

- 一、首先由邱德网经理介绍个参加会议人员及所属公司。
- 二、监理:
 - 1、现场安全施工管理,各单位必须执行国家安全标准。
 - a、高处作业离地面 2 米的位置以上必须系好安全带,安全绳挂好,防止坠落,确认安全以后方可进行施工。
 - b、现场施工作业人员必须佩带安全帽,下颚带挂好,防止安全帽脱落。
 - c、安全平台站人施工时,必须设有围栏,跳板搭设平整,防止坠落。
 - d、高空施工过程中,严禁往地面抛东西,如需往地面放东西或拆除架子时,必须用绳子调放,绝不允许直接往地面上抛。
 - 2、现场巡视过程中,发现加固磐固公司少数人员在施工时未戴安全帽、未系安全带,要求对施工作业人员在施工前应进行三级安全施工教育,各公司施工现场应严格按照国家安全管理来管理。
 - 3、现场作为我们业主、监理是不定时进行巡视,如果发现施工现场施工作业人员还是不戴安全帽、安全带发现第一次违反安全规定罚款 200 元/人,第二次罚款 500 元/人(以照片为证,所罚款项请各公司现场负责人直接交纳现金到监理),罚款不是目的,主要让大家从思想上重视安全。
 - 4、各公司资料员必须马上到位,现场的材料报验必须与施工同步进行,如果资料滞后,监理不予签字。
 - 5、上报资料:为确保现场施工质量,请各施工单位现场工序报验一批,通知监理到现场检验一批,签字后方可进行下一道工序施工。现场报验资料为 2014 国家电网版。
 - 6、请各单位将企业资质、人员资质、进场的机具等一系列报验,抓紧时间上报,各公司把现场管理人员的电话报上来并且使用打印机打出来几份,日后好联系。

三、正信技术孙伟(业主)

加固磐固公司单位:

- 1、请磐固公司尽快加固、蓝图到位,特别是已加固好的美凯华的蓝图和力学计算书;由正信技术邓工根据蓝图及计算书进行力学复合。
- 2、请磐固出具已加固的厂房的载荷验收报告。
- 3、尽快提供已加固公司厂房加固的验收资料及过程中的修改资料。

四、乾华设计院单位:

- 1、美凯华屋面夹具支架图，施工图提供时间为 11 月 03 日。
- 2、海成屋面的夹具支架图，施工图提供时间为 11 月 06 日前。
- 3、维特新屋面夹具支架图，施工图提供时间为 11 月 06 日前。
- 4、同创混凝土屋面的支架图尽快提供，11 月 10 日。彩钢瓦的夹具图，施工图尽快提供。
- 5、鑫茂屋面图纸待定。

五、总包江建单位：请正信公司尽快提供施工图纸，以便我公司定制夹具及导轨；夹具定制需 5-7 天，导轨购买到货时间可能还要长点时间。为了不影响工期，请贵公司赶快提供施工图纸。现在进入冬季，施工难度会更大，到时工期不一定能保证。

六、正信现场项目经理：

- 1、在施工过程中请加固磐固施工单位和总包江建抓好现场安全工作。
- 2、请加固磐固和总包江建加快施工进度，确保我公司制定的工期要求，厂房加固 11 月 10 日完成，屋面施工并网在 2016 年 12 月 25 日前完成。
- 3、目前，美凯华厂房已加固完成，磐固施工单位现场负责人甘苏辉确认，海成加固 5 日完成。
- 4、对于屋面施工，我们会要求乾华设计院尽快出施工图纸，请总包克服困难，确保公司规划的并网目标。
- 5、请乾华设计院尽快按现场实际情况出具相应的施工图纸及电气图纸。

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2	强健	江建		
3				
4	徐, 勇	常州正衡行监理		
5	纪洪臣	德州天宁电力		
6	王群	正衡		
7	王林	正衡监理		
8	王健	正衡监理		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

