

# 庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目 监理工地例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20170411

主 题	工程例会	签 发	
会议地点	会议室	会议时间	2017.04.11 下午 2:00 时
主持单位及主持人	正衡监理: 王林	记录人	监理: 王林、王健
参会单位	正衡监理、正信光电(业主)、总包江建单位、详见签到表		

## 会议内容:

### 一、监理主持:

1. 要求施工单位上报一周与本月的工程量, 未落实未上报。
2. 维特新并网点必须在 4 月 12 日达到, 达不到并网进行罚款 6 万, 这次必须处罚, 监理工作联系单已下发到总包单位。
3. 埋地电缆的电缆沟未按图施工, 电缆沟度不达标, 现场 5 个厂区电缆沟都有类似问题, 必须抓紧时间进行更改, 先将维特新厂区的电缆沟更改达到图纸要求, 监理工作联系单已下发到总包单位。
4. 江建施工现场还有那些问题? 是否缺材料。
5. 设备开箱检验, 报验皮末做抓紧时间完善上报监理。
6. 要求总包对施工作业加大力度, 管理安全; 如再次发现现场施工未带安全帽, 业主、监理方加大罚款力度。
7. 电缆排布必须整齐, 埋地电缆必须按规范标准进行施工。上下垫沙, 各 100mm, 上面必须铺砖。
8. 外线施工单位前期资料未上报, 施工过程中工序报验未报, 周报月报工程量未上报。
9. 外线施工单位: 现场施工还有那些问题需要解决的? 。

### 二、江苏江建:

- 1、维特新厂区埋地电缆沟深度不达标, 现在正在进行整改。
- 2、 $3 \times 25\text{mm}^2$  电缆缺少 3 千多米,  $1 \times 4\text{mm}^2$  电缆缺少 2 万多米。
- 3、各厂区的桥架全部安装完成。
- 4、增补电缆未到厂, 等待到场。
- 5、美凯华未增补电缆敷设完成, 增补电缆车棚电缆敷设未完成。
- 6、同创电缆敷设基本完成, 维特新电缆未开始敷设。
- 7、同创混凝土厂房顶上的混凝土基础墩已全部整改完成。
- 8、各厂区彩钢厂房顶电缆桥架粘贴完成后做拉拔试验。

### 三、外线:

1. 现场施工我方没有问题, 主要是前期资料未完善, 会派一名资料人员过来, 进行资料完善。

### 四、业主:

1. 首先是进度、现场施工进度达不到并网条件, 本月 13 号未达到并网要求, 将下发罚单。
2. 高压电缆检测、箱变检测、施工单位尽早上交检测报告。
3. 现场安全施工必须抓好, 管理人员负起责任。

4.  $3 \times 25\text{mm}^2$  电缆缺少 3 千多米,  $1 \times 4\text{mm}^2$  电缆缺少 2 万多米, 业主方已进行采购, 到场时间待定。

2017年01月11日

### 监理例会会议签到表

时间：2016年 月 日