

庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目 监理工地例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20170425

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2017.04.25 下午 2:00 时
主持单位及主持人	正衡监理: 王林	记 录 人	监理: 王林、王健
参 会 单 位	正衡监理、正信光电 (业主)、总包江建单位、德州六和		

会议内容:

一、监理主持:

1. 关于水系统与图纸不符, 写报告上报业主, 监理到现在还没有落实。
2. 关于视频监控必须按照图纸施工。
3. 现场电缆沟深度不够, 就开始敷设电缆, 监理工作联系单在 2017.04.28 下发, 虽然整改了少部分, 但大部分还未整改, 有什么问题?
4. 同创混凝土结构厂房顶组件安装不在一条水平线和静电接地搭接扁铁宽度的 2 倍, 到现场未整改, 在 2017.04.28 下发监理工作联系单, 需抓紧时间落实, 有什么问题?
5. 在强调一次, 施工单位上报工程量周报和月报, 为什么未上报, 有什么原因?
6. 下发的监理通知单为什么不回复? 下发的日期 2017.04.13
7. 江苏江建现场没有管理人员, 管理人员去其他现场, 去了相当长的时间, 为什么不向业主与监理请假, 要求总包方必须有管理人员在场, 有施工现场的问题不好沟通, 保证不了施工质量。
8. 现场安全方面, 对高空的邻边, 屋顶施工安全, 现场必须有负责人, 到现在未设置专人负责, 前段时间的乐叶项目, 高空坠落人员已死亡, 要以此事故为戒, 时刻注意施工安全。
9. 美凯华组件掉下来到现在是否处理?
10. 顶管报程、施工方案、单位资质、机具报验、材料报验, 必须上报监理方, 一式三份。
11. 外线单位: 施工进度如何, 有什么问题吗?
12. 外线与没有上报工程量、周报、月报。
13. 上报顶管单位的资质, 材料报验和机具报验。
14. 前期资料抓紧时间上报。

二、江建

1. 维特新施工正在协调。
2. 美凯华电缆敷设与电气全部完成。
3. 扁钢搭接截面积问题, 回去自检。
4. 绝缘电阻报告会及时向监理上报。

三、外线

1. 高压电缆准备做实验。
2. 同创、美凯华、海成、鑫茂、维特新箱式变压器, 共计 6 台近期做测试。
3. 维特新开关站外线施工单位准备 T 接正源线。

四、业主：

1. 组件重新全部检查，把各个厂区屋顶组件的图纸打印出来，看看组件排布有什么问题，有没有按图纸排布，比如说，同创厂区的组件就有很大的问题。
2. 鑫茂两个、同创三个彩钢瓦，做好爬梯。
3. 同创海成鑫茂三个厂区电缆敷设已全部完成。
4. 3*25 型号的电缆最迟在 4 月 28 日后补全部到场。

监理例会会议签到表

时间: 2018 年 04 月 25 日

[illegible]