

庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目 监理工地例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161213

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2016.12.13 下午 2:00 时
主持单位及主持人	正衡监理: 王林	记 录 人	监理: 王林, 业主经理: 邱德网
参 会 单 位	正衡监理、正信光电 (业主)、总包江建单位、江苏磐固 详见签到表		

会议内容:

一、监理主持:

1、虽然图纸到场不全、现在到场的部分图纸、要求施工单位对图纸抓紧时间审核, 准备图纸会审。

2、江苏磐固施工单位未上报施工方案。

3、江苏磐固施工单位材料报验没有上报监理单位。

5、江苏磐固施工单位工序检验未通知监理、业主就施工, 监理不予确认。

6、江苏磐固施工单位资料员未到场, 资料上报不及时。

二、磐固施工单位:

1、维特新钢结构进行涂刷防腐漆。

2、同创钢结构进行加固。

三、江苏江建:

1、美凯华屋面光伏板已大部分施工完成还有少部分未安装完成暂时停工。

2、现在主要在维特新房顶安装光伏板及调整光伏板的位置和安装电缆及接线。

四、业主:

1、现阶段已进入冬季必须强调, 施工必须抓好质量和进度, 必须时刻注意安全, 现场必须带好安全帽, 在房顶施工时一定要注意脚底下踩的彩钢瓦, 决不能踩到彩钢带, 小心滑倒造成伤害。

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	杨立伟	江苏盛园	老板	
2	贾德全	江苏江建		
3	强地	江苏江建		
4	邵俊刚	立信	项目经理	
5	王林	正衡监理		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

