

庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目 监理工地例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161220

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2016.12.20.下午 2:00 时
主持单位及主持人	正衡监理: 王林	记 录 人	监理: 王林, 业主经理: 邱德网
参 会 单 位	正衡监理、正信光电 (业主)、总包江建单位、江苏磐固 详见签到表		

会议内容:

一、监理主持:

- 1、江苏磐固施工单位已上报施工方案, 不合格要求整改后, 上报监理单位。
- 2、江苏磐固施工单位材料报验已上报监理单位, 上报资料不合格退回, 整改后重新上报监理。
- 3、江苏磐固施工单位工序检验未通知监理、业主就施工, 监理不予确认。
- 4、江苏磐固施工单位资料员未到场, 资料上报不及时。

二、磐固施工单位:

- 1、维特新、同创、海成、鑫茂、加固已施工完成, 按照图纸的内容等待验收。

三、江苏江建:

- 1、美凯华屋面光伏板已大部分施工完成还有少部分未安装完成暂时停工。
- 2、现在主要在维特新房顶安装光伏板及调整光伏板的位置和安装电缆及接线。

四、业主:

- 1、施工进度必须加快, 在加快施工进度的同时必须保证施工的质量和安全。
- 2、现场施工人员有不戴安全帽的现象, 业主、监理人员在拍照时, 违章作业人员用别人搬运物件遮挡, 造成现场取证不了, 现已下了安全违章罚款单, 杜绝类似不安全事件发生, 罚款不是目的主要是提高施工作业人员自身安全意识, 在思想上重视安全。

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	杨卫华	江苏电网	技探	
2	贾德全	江苏江建		
3	强地	江苏江建		
4	邵德网	正信	项目经理	
5	王 林	正信监理		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

