

**庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目
监理工地例会会议纪要**

编号: ZHJL-ZLH-20170228

主 题	工程例会	签 发	
会议地 点	会议室	会议时间	2017.02.28 下午 2:00 时
主持单位及主持人	正衡监理: 王林	记 录 人	监理: 王林、王健
参 会 单 位	正衡监理、正信光电(业主)、总包汪建单位, 详见签到表		

会议内容:

一、监理主持:

- 1、全厂区的组件安装的工程总量已完成百分之多少?
- 2、全厂区的电缆敷设的工程总量已完成百分之多少?
- 3、现场施工的质量, 安装组件有不规范的现象, 要求总包方加强施工管理。
- 5、现场施工的进场材料及工序报程一定要及时, 特别是工序报验, 要及时通知监理人员!
- 6、现场安全方面的问题, 到现在为止还有少部分现场施工的工作人员, 施工时不重视、不重视安全规章制度, 不佩戴安全帽进行作业。
- 7、要求总包设置好以下的现场施工管理人员, 特别是现场安全员。踩踏彩钢板时一定注意不要踏在棱角之上, 防止坠落, 出现人身安全。

① 施工进度抓好节点。

② 组件安装。

③ 现场材料。

④ 施工进度。

⑤ 施工进度的困难有哪些。

二、江苏江建:

- 1、全厂区的组件安装的工程总量已完成 90%。
- 2、全厂区的电缆敷设的工程总量已完成 30%。
- 3、施工进度的困难主要是资金的问题, 内部尽快自己解决。
- 4、监控系统和水系统, 现场材料采购问题的分配。
- 5、支架安装全部完成, 配件现场不缺少, 现场缺少跳线, 线槽全部到场, 同创鑫茂线槽未做。
- 6、接地分厂房与箱变。
- 7、安装组件: 夹具上的螺栓不够 8*35mm 缺一千多个, 压块、中压及变压统计出来。
- 8、同创、鑫茂彩钢厂房组件未安装, 同创混凝土结构的厂房顶, 支架基本全部安装完成, 连接件统计出来还缺多少。
- 9、线槽已全部到场, 同创, 鑫茂槽板未安装。
- 10、电缆缺少一万米, 电缆型号: 150、185 待定。
- 11、接地装置不小于 4 欧姆, 如果大于 4 欧姆接地重新做。
- 12、避雷装置单独做接地, 箱变是公共接地。

三、业主：

注意安全问题，鑫茂和海成一定要抓紧，就一个月期限，施工必须抓好质量和进度，必须时刻注意安全，现场必须带好安全帽，在房顶施工时一定注意脚底下踩的彩钢瓦，决不能踩到彩钢带，小心滑倒造成伤害。

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	邱海国	飞信	项目经理	
2	陈立康	江建		
3	王林	正衡监理		
4	强健	江建		
5	王健	正衡监理		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

