

庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目 监理工地例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20170315

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2017.03.15. 下午 2:00 时
主持单位及主持人	正衡监理: 王林	记 录 人	监理: 王林, 王健
参 会 单 位	正衡监理、(业主: 正信光电)、(总包: 江苏江建) 详见签到表		

会议内容:

一、监理主持:

- 1、组件安装已全部完成, 在安装过程中部分组件安装不规范, 监理下发几次工作联系单, 在下发的联系单监理人员检查已整改了, 但是在现场 5 个厂区安装还有安装, 还有不规范的, 要求施工单位 100% 自检, 自检合格后通知监理到现场进行验收, 业主、监理是抽查不是施工单位质检员。
- 2、同创厂房顶混凝土墩, 有质量问题的抓紧时间处理, 组件安装的高低不平的必须调整一条线。
- 3、现场使用的粘合固定电缆桥架的, 在粘贴完成后必须做拉拔试验, 因施工单位将粘合剂换了品牌, 必须重新进行报验。
- 4、现场高压和低压的电缆沟必须按图纸施工进行施工开挖。电缆敷设时必须按照规范进行施工。
- 5、电气方面, 电缆桥架安装时必须按照规范标准施工, 安装的垂直度、水平度固定好, 安装完成后, 施工单位必须进行 100% 自检, 自检合格后通知监理验收。

二、江苏江建:

- 1、现场缺的材料, 接线头压线端子、接地扁钢。
- 2、现场电缆材料缺失的情况: 各种规格约 15000 多米。3×150 mm²的 1000 米; 3×185 mm²的 900 米; 1×4mm²的 1.2 万米。
- 3、同创车棚基础抓紧时间施工, 先将基础浇筑完成后, 处理房顶混凝土墩。
- 4、电缆桥架: 美凯华、海成、鑫茂、三个厂区施工基本完成, 电缆敷设未完, 没有固定。
 - a、同创、维特新电缆桥架施工完成 90%;
 - b、海成、美凯华 1×4mm²安装已完成;
 - c、鑫茂: 电缆 1×4mm²的电缆安装完成 90%;
 - d、维特新: 电缆 1×4mm²的电缆安装完成 50%; 其他未施工。

三、

要求施工单位必须抓好施工质量和进度的同时抓好安全。

2017年3月15日 2:00 监理例会

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	王林	监理		
2	强健	江建		
3	郭-err同	正信		
4	王健	正衡 监理		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				