

庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目 监理工地例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20170307

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2017.03.07 下午 2:00 时
主持单位及主持人	正衡监理: 王林	记 录 人	监理: 王林、王健
参 会 单 位	正衡监理、(业主: 正信光电)、(总包: 江苏江建) 详见签到表		

会议内容:

一、监理主持:

- 1、本周完成的工作量的情况。
- 2、现场组件安装有不规范的地方。
- 3、现场施工单位工序和资料及时上报。
- 4、抓好现场施工质量和安全工作。
- 5、要求外线施工单位: 做好施工前的准备工作, 前期的资料上报监理单位。

二、总监:

- 1、上报施工计划、如果施工进度滞后是什么原因, 主要是控制整个进度。
- 2、资料必须完善, 影响交工。
- 3、外线施工范围管理好, 防止盗窃, 加强安全管理。

三、江苏江建:

- 1、维特新、海成、同创、鑫茂、美凯华五个作业区, 电缆桥架安装完成 50%, 4 m² 电缆完成 40%。
- 2、同创: 电缆桥架已全部安装完成。
- 3、土建基础共计 6 个完成 4 个, 剩余 2 个没有完成。
- 4、接地材料 20 日左右到场、低压电缆在 20 日前放完。
- 5、高压电缆沟 20 前开挖。
- 6、箱变、逆变器资料未上报, 马上报。
- 7、材料缺口: 光纤 485 线什么时候到场。

三、外线:

- 1、搞好施工前的资料上报等问题。
- 2、工序报验及时上报。

四、业主:

- 1、水系统、监控系统、通讯系统三个系统情况尽早分配落实。
- 2、施工进度必须加快, 在加快施工进度的同时必须确保施工质量和安全。
- 3、现场施工作业人员有不戴安全帽的现象, 业主、监理人员在拍照时, 违章作业人员利用别人搬运物件遮挡, 造成现场不能取证, 现已下安全违章罚款单, 杜绝类似不安全事件发生, 罚款不是目的主要是提高现场施工作业人员的自身安全意识, 在思想重视安全。
- 4、前期的资料必须及时完成, 重中之重。图纸会审、人员资质、单位资质等。
- 5、工期非常紧, 尽量提前完成任务, 外线管理人员在工序报验及时通知监理人员到现场验收。

2017.3.7 13:00. 监理例会

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2	强健	江建		
3				
4	张, 亮	常州正衡监理		
5	纪洪臣	德州天合电力		
6	王群	正衡		
7	王林	正衡监理		
8	王强	正衡监理		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

