

会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目

编号 001

各与会单位：

现将 第 1 次工程例会 会议纪要，抄送，请查收！

附：会议纪要正文共 2 页。

项目监理单位（盖章）

总监代表：张东

日期：2017.4.5



各与会单位及人员	与会单位		与会人员
	内蒙古清佑新能源科技有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	晶科能源有限公司		
	江苏华能建设工程有限公司		
会议签到	姓名	电话	单位
	薛林东	13504064813	江苏华能
	钱浩杰		华能
	黄雪冬	13586665987	华能
	王广红	15551331107	华能
	杨万军	18389101182	华能
	郝松	15937263636	
	韩内宝	13032147195	江苏华能
	王		清佑
	王		正衡

监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫项目

会议地点	清佑中期光伏电站会议室	会议时间	2017 年 04 月 6 日 13: 00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	宿春宇
记录人	宿春宇		
会议议题	内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目 第 11 次会议		

本次会议内容：

施工单位：

- 1: 组件安装部分进行了周工作量汇报
- 2: 土建汇报了周工作量
- 3: 电器汇报了周工作量

监理单位：

- 1: 灌桩时一定要用震动棒震动
- 3: 单排桩支架底座欠丝，螺目未上满
- 4: 要做好消防，及防火措施，加强工人安全意识。
- 5: 14#接近箱变附近电缆沟交浅，电缆沟内垃圾纸屑及时清理。
- 6: 施工现场工人未佩戴安全帽现象较重，要加强工人管理及安全培训。
- 7: 现场垃圾较多，清理不及时
- 8: 桩位距离不符合设计要求的，不要私自浇筑，整改后方可浇筑

业主单位:

- 1: 灌桩及要尽快完成, 二次灌浆一定要保证质量问题。
- 2: 15# 16# 17# 18# 的桩要全面整改
- 3: 现场垃圾太多, 纸屑遍地, 尽快处理。
- 4: 安全一定要抓紧, 相关工作人员要求工人把安全帽全部戴上
- 5: 出现现场用地纠纷提前汇报, 不要擅自主张
- 6: 线缆短缺问题, 尽快统计出来
- 7: 资料抓紧时间准备, 签字等让其他人员协助
- 8: 安装工人, 管理不到位, 后期一定要落实

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫现场项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2017 年 4 月 5 日