

会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目

编号 00 13

各与会单位：

现将 第 次工程例会 会议纪要，抄送，请查收！

附：会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监代表：

日期



各与会单位及人员	与会单位		与会人员
	内蒙古清佑新能源科技有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	晶科能源有限公司		
	江苏华能建设工程有限公司		
会议签到	姓名	电话	单位
	穆晓东	13870412850	清佑
	胡御强	13403608056	清佑
	郝永平	15957263636	
	薛林东	13504064813	江苏华能
	钱浩杰		华能
	陈涌	13350202350	正衡



监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫项目

会议地点	清佑中期光伏电站会议室	会议时间	2017 年 04 月 17 日 13: 00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	陈 渝
记录人	陈 渝		
会议议题	内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目 第 13 次会议		

本次会议内容：

施工单位：江苏华能建设工程有限公司；

1) 工作的完成情况 (4 月 10 至 4 月 17 日)：
 电气：11#、3 个汇流箱未装，12#、2 组组件的 Mc4 插件未接，逆变、箱变接地未做 13#、1 个汇流箱未接，逆变、箱变接地未做，14#、1 个汇流箱未接，逆变、箱变接地未做，组件测试 50%。15#、5 个汇流箱未装，直流电缆、光伏电缆未放，16#、组件与组件的接地完成 90%，Mc4 插件未接 17#、主网接地未铺设，高压电缆未铺设，18#、直流电缆 50%未铺设，主网接地未铺设，5 个汇流箱未装。

安装未施工。
 土建：15#、5 组桩基未完成，2 次浇注 20 组未完成，16#、8 组桩基未完成，2 次浇注 30 组基未完成，17#、29 组桩基未完成，

线路：3 个铁塔基础钢筋绑扎完成，1 号铁塔基础浇注完成。

2) 本周质量、进度、安全文明施工情况：

工程质量符合标准，按照工程进度滞后，无发生安全事故。

3) 施工人员、机具动态情况：

施工人员：60 人； 管理人员 4 人； 打孔机具：1 台。

4) 需要协调的相关事宜：(无)

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司：

1、影响工程质量、进度、安全文明施工的关键因素，首先是人的问题，尤其是管理人员的问题。所以，要求施工单位根据本项目各自标段的工程规模、施工人员数量及光伏施工特点等，及时补充相应数量、责任心较强的各级管理人员，确保各项管理目标顺利进行。江苏华能建设工程有限公司项目部管理人员明显不足，管理人员责任心不强，要求该项目部引起重视，及时更新管理理念，提高管理水平！

2、要求各施工单位及时落实监理单位提到的关于施工前期资料报审、人员资质、站内 2 次接线施工方案等相关事宜，该项工作要求在 4 月 20 日之前完成；对于监理进场前后所拖欠的施工过程资料，要求各单位在 4 月 20 日之前完成。后续施工，要求工程资料和工程进度同步进行。

3、要求各施工单位加强施工质量控制，严格质量报验程序，未经自检，不得向监理及业主进行报验！未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工，对于施工过程中监理及业主提到的相关问题，各施工项目部要积极配合，及时进行整改。对于每批报验累计超过两次者，监理及业主将考虑给予严格考核。

4、根据业主制定的工期计划及现场工程实际进展情况，各施工项目部都出现不同程度的滞后情况。会议要求各施工单位引起重视，及时补充施工人员、施工机具、改进施工工艺，调整各项施工资源，采取赶工措施，确保本月进度计划顺利实现。



要求各施工人员进入施工现场，要及时佩戴安全帽，做好防火、防盗及其他突发事件的应急措施。
对于施工现场发现的问题要严格杜绝，避免发生安全事故。

业主单位：内蒙古清佑新能源科技有限公司：

- 1、对于后续施工，要加强现场管理、做好对施工人员的各项技能培训和安全管理。
- 2、各单位要做好质量控制工作，严格按照程序办事，积极配合监理工作。
- 3、对于近期检查发现的：钢筋加工区无标识及操作规程、宿舍、厨房、厕所、钢筋预制场地等方面不符合要求及存在的问题，要求各施工项目部在4月20日之前整改完成。
- 4、安全方面要加强管理施工区内，对于不带安全帽者，施工人员将考核200元/个，管理人员将考核500元/个。
- 5、尽快消缺1期，光伏电缆不够有施工方购买，各区域调整后的组串尽快落实，尽快施工。

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫现场项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2017 年 4 月 17 日

