

会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目

编号 00 14

各与会单位：

现将 第 次工程例会 会议纪要，抄送，请查收！

附：会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监代表：_____



各与会单位及人员	与会单位		与会人员
	内蒙古清佑新能源科技有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	晶科能源有限公司		
	江苏华能建设工程有限公司		
会议签到	姓名	电话	单位
	冯晓东	13810412850	内蒙清佑
	胡瑞强	13403608056	内蒙清佑
	薛林东	13504064813	江苏华能
	韩雪兵	13586665987	江苏华能
	郝松云	15137263636	
	陈渝	13350202350	正衡



监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫项目

会议地点	清佑中期光伏电站会议室	会议时间	2017 年 04 月 25 日 13: 00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	陈 渝
记录人	陈 渝		
会议议题	内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目 第 14 次会议		

本次会议内容：

施工单位：江苏华能建设工程有限公司：（4 月 17 至 4 月 25 日）

1) 工作的完成情况：

电气：15#5 个汇流箱未装，电缆没放，16#1 个汇流箱未装，17#汇流箱 16 进线只留 1 个，在的都是 12 进线的，18#7 个汇流箱直流电缆，光伏电缆没放，通讯电缆还有 50%没放，17#、18#接地还没施工，14#1 个汇流箱光伏电缆没放，11#4 个汇流箱直流电缆，光伏电缆没放，11#到 14#的回流测试以完成，11#10 组光伏组件没安装，铁塔到开关站高压电缆以放完。

土建：16#桩基全部加固，必须符合新出的图纸要求，如不符合要求有施工方负责。

线路：铁塔基础以全部回填。

安装：15#完成 95%、17#完成 90%、18#完成 68%。

2) 本周质量、进度、安全文明施工情况：

工程质量符合标准，按照工程进度滞后，无发生安全事故。

3) 施工人员、机具动态情况：

施工人员：60 人； 管理人员 4 人； 打孔机具：1 台。

4) 需要协调的相关事宜：（无）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司：

1、近期风比较大，要求各单位注意安全！要求安装人员把立柱、组件上的螺栓上紧，避免螺栓拉裂，要求各单位把以完成的工序请自检，对存在的问题及时整改，不要发生不必要的质量问题。

2、箱、逆变以安装完成，做好交接试验，请尽快完成直流电缆、交流电缆绝缘试验，耐压试验，交流电缆的相序，直流电缆的正、负极校队。

3、随着工作面的缩小，各单位尽快对施工资料及所遗留资料向监理及业主进行报验。



业主单位：内蒙古清佑新能源科技有限公司：

- 1、对于铁塔安装要求5月5号完成，做好铁塔标牌做好质量控制工作，严格按照程序办事，积极配合监理工作。
- 2、各单位5.1期间部分人员放假，安排好留守人员的工作，做好防火、防盗及其他突发事件的应急措施。
- 3、要求监理完善所剩余的各项资料。

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫现场项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2017 年 4 月 25 日

