

会议纪要

编号 00

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目

各与会单位：

现将 第七次工程例会 会议纪要，抄送，请查收！

附：会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)

总监代表：明春



各与会单位及人员	与会单位		与会人员
	内蒙古清佑新能源科技有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	晶科能源有限公司		
	江苏华能建设工程有限公司		
会议签到	姓名	电话	单位
	胡瑞强	13403608056	清佑
	韩亚全	13586665987	江苏华能
	郝秋云	15937263636	
	杨万军	18399101182	
	薛林林	13504064813	江苏华能
	陈瑜	13350202350	正衡
	崔广路	15551331107	江苏华能
	韩内富	13032147195	江苏华能
	明春	14747332980	正衡

监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫项目

会议地点	清佑中期光伏电站会议室	会议时间	2017 年 03 月 08 日 13: 00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	宿春宇
记录人	宿春宇		
会议议题	内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目 第七次会议		

本次会议内容：

施工单位：

- 1: 后期会及时汇报日工作量
- 2: 电气部分汇报了周工作量

监理单位：

- 1: 吊装人员一定要佩戴安全帽，吊装时要做到指挥与吊装统一。
- 2: 要做好消防，及防火措施。加强工人安全意识。
- 3: 现场垃圾清理不及时，堆放严重。
- 4: 针对，组件安装时，部分工人安装不规范，要加强工人的意识。
- 5: 13#电缆沟深度达不到要求，电缆敷设不达标，敷设回填时石块太多，容易损伤电缆，要采取措施，用细沙，细土进行回填，电缆打圈问题一定解决。
- 7: 每日土建电气，组件安装，要及时汇报完成的，工程量。
- 8: 电缆沟回填及电缆敷设时一定要及时汇报甲方，和我方相关人员。

业主单位：

- 1: 技术交底不及时，周计划，日工作汇报量，不及时。
- 2: 土建灌注桩部分要求三月十三日，开始进行，施工进度一定不能滞后。
- 3: 每周在监理例会要及时上报分项，和总的施工进度。
- 4: 要加强安全，注意防火，消防安全措施。
- 5: 电缆敷设，一定要符合要求，强调，用沙土垫底，进行敷设，深度一定达到要求。
- 6: 电缆与接地安全距离不够，标准要求要达到 50 公分。
- 7: 要求现场人员安全帽及时佩戴，尤其是吊装现场，做好安全措施。
- 8: 接地主网，及方正电压，及时测量，后期工作量
- 9: 组件安装部分工作量汇报不及时，要多对工人强调安全意识。
- 10: 现场垃圾及时清理，把箱逆变基础旁边的纸屑清理干净。
- 11: 箱逆变基础回填要达到要求。
- 12: 钢筋绑扎数量各俩到三天汇报一次。
- 13: 高压铁塔，线路这一块，要求抓紧展开工作。

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫现场项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2017 年 3 月 8 日