

会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目

编号 008

各与会单位：

现将 第 八 次工程例会 会议纪要, 抄送, 请查收!
附：会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)

总监代表： 周春宇 日期： 2017.03.08 / 5



各与会单位及人员	与会单位		与会人员
	内蒙古清佑新能源科技有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	晶科能源有限公司		
	江苏华能建设工程有限公司		
会议签到	姓名	电话	单位
	<u>周瑞强</u>	<u>13403608056</u>	<u>清佑</u>
	<u>陈 前</u>	<u>13350202350</u>	<u>正衡</u>
	<u>田 军</u>		<u>华能</u>
	<u>朱士伟</u>	<u>18268539979</u>	<u>江苏华能</u>
	<u>崔广路</u>	<u>15551331107</u>	<u>江苏华能</u>
	<u>薛林东</u>	<u>13504064813</u>	<u>江苏华能</u>
	<u>韩雨富</u>	<u>13032147195</u>	<u>江苏华能</u>
	<u>郝秋玉</u>	<u>15937263636</u>	
	<u>周春宇</u>	<u>1474753298</u>	<u>正衡</u>

监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫项目

会议地点	清佑中期光伏电站会议室	会议时间	2017 年 03 月 15 日 13: 00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	宿春宇
记录人	宿春宇		
会议议题	内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目 第八次会议		
本次会议内容： 施工单位： 1: 电气部分汇报了周工作量 2: 组件安装部分进行了工作量汇报			
监理单位： 1: 11#12#方正与方正接地部分扁铁为装订螺丝螺母。 2: 要做好消防，及防火措施。加强工人安全意识。 3: 11#12#现场垃圾还未清理。 4: 针对，组件安装时，部分工人安装不规范，要加强工人的意识。 5: 13#开挖电缆沟遇下方石头阻碍，要采取相应措施，让其电缆沟深度达到一定要求。 7: 组件安装部分稍慢，后期要加入。 8: 另施工计划进度等相关需要归档的资料还未归档，应尽快进行归档。			

业主单位：

- 1: 要求月底灌桩完成，组件安装部分要求赶快加入。
- 2: 箱逆变基础 20 号之前必须全部做完。
- 3: 要求施工方尽快出进度计划。
- 4: 要求施工方汇报了周工作量。
- 5: 强调单排桩之间不能超过 90 公分。
- 6: 工程进度一定不能滞后相应要加快施工进度。
- 7: 要求 11#12#13#14#所有项目 3 月底全部完成。
- 8: 质量问题这周反馈不足，下周一定要紧抓质量问题
- 9: 接地部分一定要把质量做好。
- 10: 土建打桩部分不足之处要多加注意。
- 11: 箱逆变基础后期的四个一定要确保质量。
- 12: 强调监理后期土建部分一定要抓好。

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫现场项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2017 年 3 月 15 日