

会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目

编号 009

各与会单位：

现将 第 4 次工程例会 会议纪要，抄送，请查收！

附：会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监代表：



日期：2021年12月10日

各与会单位及人员	与会单位		与会人员
	内蒙古清佑新能源科技有限公司		穆晓东
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	晶科能源有限公司		
	江苏华能建设工程有限公司		
会议签到	姓名	电话	单位
	郝秋玉	15937263636	江苏华能
	韩重会	13586665987	江苏华能
	胡瑞强		清佑
	崔广路	15551331107	江苏华能
	钱浩杰		华能
	陈子前	13350202350	正衡
	顾春宇	14747381001	正衡

监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫项目

会议地点	清佑中期光伏电站会议室	会议时间	2017 年 03 月 20 日 13: 00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	宿春宇
记录人	宿春宇		
会议议题	内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目 第九次会议		

本次会议内容:

施工单位:

- 1: 周计划, 及施工进度计划, 后期会排出来。
- 2: 组件安装部分进行了工作量汇报
- 3: 土建汇报了周工作量
- 4: 电器汇报了工作量

监理单位:

- 1: 11#12#方正与方正接地部分扁铁为装订螺丝螺母。
- 2: 要做好消防, 及防火措施。加强工人安全意识。
- 3: 11#12#现场垃圾还未清理。
- 4: 针对, 组件安装时, 部分工人安装不规范, 要加强工人的意识。
- 5: 13#开挖电缆沟遇下方石头阻碍, 要采取相应措施, 让其电缆沟深度达到一定要求。
- 7: 组件安装部分稍慢, 后期要加入。
- 8: 另施工计划进度等相关需要归档的资料还未归档, 应尽快进行归档。

会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目

编号 00/0

各与会单位：


现将第 10 次工程例会会议纪要，抄送，请查收！

附：会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监代表：

日期：



各与会单位及人员

与会单位

与会人员

内蒙古清佑新能源科技有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

晶科能源有限公司

江苏华能建设工程有限公司

会议签到

姓名

电话

单位

何强

1340360806

清佑

郝秋云

15831263636

崔子强

15551331107

薛林东

13504064813

钱浩杰

1340752682

华能

陈、潘

正衡

刘春宇

正衡

监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫项目

会议地点	清佑中期光伏电站会议室	会议时间	2017 年 03 月 29 日 13: 00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	宿春宇
记录人	宿春宇		
会议议题	内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目 第九次会议		

本次会议内容：

施工单位：

- 1: 周计划，及施工进度计划，后期会排出来。
- 2: 组件安装部分进行了工作量汇报
- 3: 土建汇报了周工作量
- 4: 电器汇报了工作量，讲述施工人数不够
- 5: 三座基础，答应在 4 月 2 日完成

监理单位：

- 1: 单排桩部分区域桩位不一致螺丝歪斜较多。
- 3: 单排桩支架底座欠丝，螺目未上满
- 4: 要做好消防，及防火措施，加强工人安全意识。
- 5: 14#接近箱变附近电缆沟交浅，尽快整改。
- 6: 施工现场工人未佩戴安全帽现象较重，要加强工人管理及安全培训。
- 7: 电缆沟回填汇报不及时。
- 8: 工程总进度稍微滞后，尽快出相应措施，箱逆变基础还有三基未完成。
- 9: 另施工计划进度等相关需要归档的资料还未归档，应尽快进行归档。
- 10: 高压室施工方案一定要预报方案。

业主单位:

- 1: 灌注及要尽快完成, 二次灌浆一定要保证质量问题。
- 2: 外线要求施工方尽快做倒排计划。
- 3: 要求监理方针对安全及做罚款单。
- 4: 要求监理尽快向施工方要施工周计划及月计划。
- 5: 每个区域存的在问题抓紧闭环整改。
- 6: 要求安全帽一定要带, 不戴安全帽直接罚款。
- 7: 组件划伤, 及组件安装问题多强调, 成品破坏的问题一定要紧抓。
- 8: 加强工人安全意识, 注意消防防火措施。
- 9: 施工进度还要加快, 人员上不足, 要加入。
- 10: 安装进度要加快, 人员要加多。
- 11: 铁塔定位要抓紧标注位置出来。
- 12: 提前一周制定计划, 准备停电。
- 13: 电缆倒运注意破坏电缆套管, 做好防护绝望, 注意此问题。
- 14: 重点保护, 11#, 汇流箱子槽盒尽快做完。
- 15: 加强现场巡视, 避免偷电缆事件再次发生。
- 16: 电缆敷设记录, 强调施工方要做出记录。

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫现场项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2017 年 3 月 29 日