

项目监理例会签到表

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：002

各与会单位：

现将第 2 次监理例会的会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)

总监理工程师：

李金忠 日期：2016.11.05

会议地点	清佑新能源现场会议室	会议时间	2016.11.05
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛子象
会议议题			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	与会人员	
	清佑新能源科技有限公司	✓ 吕子	
		孙瑞强	
	常州正衡电力工程监理有限公司	薛子象	
	江苏华能建设工程有限公司	韩田常 韩雪兵	
		田军 郭秋玉	

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

监理会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中旗二期 10MW 光伏扶贫项目

编号：002

会议地点	现场会议室	会议时间	2016 年 11 月 5 日 13:00
会议主持人	薛文泉	会议记录人	薛文泉
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜。			
本次会议内容： 业主单位 - 安全方面；要求施工单位对施工现场以及生活区必须按照规范要求将各项措施落实到位，确保安全无事故。（特别宿舍区取暖问题要重视） - 进度方面；单、双桩的施工必须在 11 月 13 号全部施工完成，如果不能完成一切后果由施工单位承担。 - 箱逆变基础迟迟不施工必须抓紧施工 11 月 12 号必须完成，如不完成直接影响今年设备的安装时间。 - 施工单位资料员、安全员 11 月 6 号必须到位履行职责。 - 施工质量存在双管焊接、长度不够的现象必须杜绝。 - 灌注桩浇筑目前仍然存在部分质量问题必须认真进行整改。 - 箱逆变基础施工必须提交冬季施工方案，图纸已经给你单位尽快组织施工。 - 施工电费每月 20 号去办理相关手续。 - 现场五大员不到位由此产生的停工问题一切责任由施工单位负责。 监理单位 - 施工单位到目前未按照规范要求上报工程前期资料 - 施工现场目前仍然存在桩不垂直的现象、希望及时改正。 - 钻孔施工人员点位不准，存在偏位现象，直接影响以后安装的质量问题请及时对偏位的进行返工、整改。 - 施工用机械必须按照规范要求设置接地防止发生安全事故。			

5. 现场搅拌机至今未悬挂配合比标牌。
6. 现场焊接质量偏差、必须对施工人员进行技术交底教育确保质量过关。
7. 住宿区必须配置消防器材,教育施工人员正确使用煤气炉防止发生火灾及煤气中毒事件。
8. 必须上报特种作业人员的操作证及安全技术交底资料。
9. 施工现场必须按照规范要求配备管理人员、专职安全员不可以代替。
10. 材料的复试送检工作第一次例会要求在 11 月 5 号前完成,至今未实施。
11. 例会时施工单位必须以书面形式对现场的进度、安全、质量进行汇报。

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部		
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中旗二期10MW光伏扶贫项目现场项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 05 日