

项目监理例会签到表

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：003

各与会单位：

现将第 3 次监理例会的会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日期：2016.11.14

会议地点	清佑新能源现场会议室	会议时间	2016.11.14
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛子新
会议议题			
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	清佑新能源科技有限公司	张明	
		胡瑞强	
	常州正衡电力工程监理有限公司	薛子新	
	江苏华能建设工程有限公司	韩丙寅 韩雪兵	
		田军 郝缺玉	

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中旗二期 10MW 光伏扶贫项目

编号：003

会议地点	清佑现场会议室	会议时间	2016 年 11 月 14 日 13:00
会议主持人	薛文泉	会议记录人	薛文泉
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜。			
本次会议内容： 施工单位； 1、 我单位目前正在抓紧施工，单排桩基本 15 号完成双排桩预计 20 号前完成。 2、 关于箱逆变基础施工我单位正抓紧施工目前商品砼供应紧缺我单位在联系中。 监理单位； 1、 关于现场管理人员配备不齐全问题，我单位已经口头书面多次进行沟通、你单位至今仍然没有配备齐全，。 2、 现场没有技术人员施工人员图纸不精通施工质量不符合要求。 3、 施工现场无计量工具混凝土搅拌计量不准确，到目前都没有按照规范要求悬挂配合比标牌。 4、 现场已经完成的灌注桩你单位要进行自检自查检查整改合格后报项目监理部验收。 5、 现场安全各班组要多进行安全教育特别是机械施工人员。 业主单位； 1、 关于现场管理人员不到位问题，我单位、监理单位已经多次书面、口头通知你单位，可你单位仍然拒不执行。现根据现场情况要求你单位管理人员必须在 18 号到位，如不执行将进行经济处罚。 2、 箱逆变基础原定于 11 月 13 号完成的至今仍未完成。现要求 11 月 20 号完成、如不完成也将进行经济处罚。			

- 3、 关于你单位的进场材料送检问题、希望你单位尽快按照规范要求完成见证取样检测。
- 4、 关于安全问题希望现场管理人员必须抓紧抓好不得出现任何安全事故。
- 5、 关于单排桩的进度问题,现要求必须在 11 月 22 号前完成希望灌桩单位抓紧施工。
- 6、 现要求在月底左右进行桩的拉拔力检测, 望你单位做好准备工作。
- 7、 项目经理在未进行任何请示的情况下, 已经擅自离开现场一周。希望立即回到现场履行职责。

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部		
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中旗二期10MW 光伏扶贫项目现场项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 14 日