

项目监理例会签到表

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：004

各与会单位：

现将第 4 次监理例会的会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)： 

总监理工程师： 李金忠 日期：2016.12.4.

会议地点	清佑新能源现场会议室	会议时间	2016.12.4
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	<u>薛文强</u>
会议议题			
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	清佑新能源科技有限公司	<u>穆旭东</u> <u>胡志强</u>	
	常州正衡电力工程监理有限公司	<u>薛文强</u>	
	江苏华能建设工程有限公司	<u>韩海峰</u>	
		<u>电气安装</u> <u>薛林东</u>	
		<u>张福银</u> <u>柴中卯</u>	
		<u>陈明</u>	
	<u>昂科能源有限公司</u>	<u>杨书彦</u>	

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中旗二期 10MW 光伏扶贫项目

编号：004

会议地点	清佑现场会议室	会议时间	2016 年 12 月 4 日 13:00
会议主持人	薛文泉	会议记录人	薛文泉
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜。			
本次会议内容： 施工单位； <ol style="list-style-type: none">1、 要求现场施工人员必须按照规范要求正确佩戴安全帽；2、 各班组必须按照图纸进行施工。3、 目前双排桩已经全部完成浇筑，单排桩完成 700 根。总的灌注桩完成 6MW。接地焊接争取 12 月 6 号完成。（不包括分支焊接）4、 高压图纸及支架进场问题请业主单位进行协调。 监理单位； <ol style="list-style-type: none">1、 目前现场部分地段接地沟深度不符合图纸设计要求，施工单位施工必须满足图纸设计要求。（验收合格才可以进行回填）2、 所有接地与支架的焊接必须焊接到支架钢管上面、不可以焊接在支架套管上。（因为套管的三颗固定螺丝达不到接地电阻的测试要求）3、 现场目前没有高压电缆敷设图纸施工单位不得擅自进行施工否则产生的后果施工单位自负。4、 施工单位必须在近期内上报特殊工种人员操作证。5、 目前雨雪天气比较多、支架组件往山上吊运的时候必须教育司机注意安全。6、 现场卸货的时候现在人员要注意安全，货物落地前人员不要靠近现场，必须设置警示标志。7、 所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽、管理人员不戴安全帽加倍进行处罚。			

- 8、 施工单位要对宿舍区经常进行检查，要做好宿舍区的防火防煤气工作。
- 9、 各班组在施工结束后要及时进行工序报验，在验收合格后方可进入下道工序施工。
- 10、 必须每天对施工人员进行班前安全教育。

业主单位：

- 1、 施工单位每周四必须将施工进度计、材料计划上报业主项目部。
- 2、 要求施工单位人员不得去山的北坡、因为积雪太厚容易发生安全事故。
- 3、 做好施工人员的班前安全教育，确保安全生产。
- 4、 电器方阵的连接接头要做好保护不得长时间裸露。
- 5、 支架内电线不得使用扎带进行绑扎。
- 6、 例会提出问题必须整改到位、不得拖延。
- 7、 组件未用完的，下班前必须进行保护防止大风造成损失。
- 8、 零配件到现场要保护好，否则损失由施工单位承担。

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部		
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中旗二期10MW光伏扶贫项目现场项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年12月4日