

项目监理例会签到表

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：005

各与会单位：

现将第 5 次监理例会的会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：李全忠 日期：2016.12.12

会议地点	清佑新能源现场会议室	会议时间	2016.12.12 15:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛文新
会议议题			
各与会单位及人员签到栏	与会单位	与会人员	
	清佑新能源科技有限公司	穆旭东 胡瑞强	
	常州正衡电力工程监理有限公司	薛文新	
	江苏华能建设工程有限公司	韩雨富 陈明	

注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中旗二期 10MW 光伏扶贫项目

编号：005

会议地点	清佑现场会议室	会议时间	2016 年 12 月 12 日 15:00
会议主持人	薛文泉	会议记录人	薛文泉
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜。			
本次会议内容： 施工单位； 1、 根据第 4 次例会精神，我单位已经对施工人员进行安全生产教育，并且要求施工人员不得去北坡有雪的区域。 2、 目前我单位已经完成了 11#—13#区域外围的接地沟的开挖、接地的焊接。 3、 目前我单位急需高压电缆的敷设图。 监理单位； 1、 现场巡查发现施工现场的二级箱没有漏电保护，必须按照规范要求设置。 2、 施工人员的手持电动工具从二级配电箱空开上端口接线、必须对施工人员进行用电方面的知识进行教育，杜绝安全事故的发生。 3、 必须给施工人员配备安全帽，安全教育形式要按照规范要求进行。 4、 施工单位必须在近期内上报特殊工种人员操作证。 5、 支架组件往山上吊运的时候必须教育司机注意安全。到现场时要考虑风可能刮倒组件的不安全因素。 6、 在抓好施工方面的安全工作的同时、不得放松工人宿舍的安全管理工作。 7、 支架的垂直、顺直必须符合规范要求。 8、 组件施工要根据生产厂家的安装要求进行施工，不得对组件造			

成隐裂。

- 9、压块必须紧靠组件、横梁两头的外露必须一致、垫片弹垫不得缺少现场负责人必须经常检查，尽量做到不要返工。
- 10、我监理单位已经多次书面口头要求你单位进行工序报验你单位至今没有执行，如再不报验我单位对没有报验的工序将不签字确认。

业主单位：

- 1、第 4 次例会已经明确提出要求你单位对到山上的材料进行保护现场发现你单位材料保护工作不到位。特别是配件要集中堆放、防止最后有不够的现象。
- 2、多次提出施工现场的成品保护问题现场仍然有桩被撞坏，要求做好成品保护避免不必要的返工。
- 3、关于现场横梁无法安装的问题，由灌注桩单位承担钻孔费用。
- 4、进度方面要求安装班组本周安装不得少于 70 组。
- 5、现场电缆敷设过程中电缆沟的拐角处必须站人、防止拽拉对电缆外表造成损伤。
- 6、会议纪要要多打印、下发到施工班组。

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部		
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中旗二期10MW光伏扶贫项目现场项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 12 日