

会 议 纪 要

编号: 004

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

签发: 熊传辉

会议地点	泰州乐叶光伏科技有限公司 1#会议室	会议时间	2017 年 3 月 10 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 第四次监理例会			
上次会议问题落实情况: 1、因施工单位与建设单位关于厂房屋顶增加的混凝土墩子的工程价款还在协商中, 故目前施工单位仍未对厂房屋顶混凝土墩子进行施工。 2、污水处理池进行槽钢上安装逆变器及桥架, 施工方正在按图纸设计及要求进行安装, 没有阴影遮挡光伏板组件。 3、施工单位汇报每天的施工进度不及时。			
本次会议内容: 施工单位: 1、光伏组件材料, 请建设单位尽快组织进场。 2、目前逆变器安装 70 台, 汇流箱安装 13 台; 3、电缆桥架安装 400*150 完成 1200 米; 电缆桥架安装 200*150 完成 700 米。 4、安装接地-25*4 镀锌扁钢 完成 2000 米。 5、目前正在进行 1#箱变基础的施工。 监理单位: 1、要求你单位在升压变设备基础施工的过程中, 要严格按设计图纸及规范要求进行施工, 做好相关原材料的复检及资料报审工作。 2、本周对箱变基础钢筋绑扎的验收中, 发现钢筋绑扎出现少筋的现象。我单位及时要求施工方进行整改, 经过整改后, 钢筋绑扎满足设计要求。 3、要求施工单位在现场施工要保证工人的安全, 在高空作业时要做好工人的安全防护措施, 系好安全带。			

4、要求施工单位在用吊车吊运材料的过程中，要有专职安全员在现场指挥负责，并用安全警示绳隔离出危险区域，保证施工安全。

5、发现你单位在厂房屋顶安装的桥架及接地扁铁未进行固定，现要求你单位尽快进行固定。

建设单位：

- 1、光伏组件这两天会先进场 0.5MW 左右；
- 2、关于厂房屋顶用于固定立柱的混凝土墩子，我单位已经确认会追加增加的工程量工程款，要求施工单位尽快进行施工。
- 3、现场逆变器及汇流箱进、出电线安装要先做一个样板，看一下效果。
- 4、厂房屋顶安装的桥架及接地扁铁必须固定。

主送单位	泰州乐叶光伏科技有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第四伙食委员会 会议 签到表

[illegible]