

会 议 纪 要

编号: 005

签发: 张昭武

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

会议地点	泰州乐叶光伏科技有限公司 1#会议室	会议时间	2017 年 3 月 17 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 第五次监理例会 (关于施工质量、安全、进度)			
上次会议问题落实情况: 1、光伏组件材料, 建设单位已经组织陆续进场。 2、工人在高空作业时已经做好安全防护措施, 并系好安全带。 3、对箱变基础钢筋绑扎的验收中, 发现钢筋绑扎出现少筋的现象, 施工单位已经完成整改。			
本次会议内容: 施工单位: 1、经建设单位和设计院沟通协商, 已经同意把车棚顶和厂房屋顶组件由原设计的 280Wp 单晶硅组件变为 285Wp 单晶硅组件。 2、本周在进行车棚顶和厂房屋顶的光伏组件安装。 3、目前正在进行电缆布线和厂房屋顶汇流箱接线。 监理单位: 1、我单位在 2017 年 3 月 15 日现场巡视检查的过程中, 发现厂房屋顶存在个别胶粘立柱将混凝土层拧掉的现象, 经过分析主要原因大概为: ①厂房屋顶不平整且有一定的坡度, 在安装完檩条后, 会使个别立柱产生扭劲, 导致立柱与胶粘的混凝土层之间产生缓慢、持续的扭力破坏; ②由于厂房屋顶高低不平且有坡度, 导致个别胶粘的立柱无法满足在 (纵、横方向) 同一个平面上, 在安装完斜梁后会使立柱产生扭力; 导致立柱与胶粘的混凝土层之间产生缓慢、持续的扭力破坏; ③屋顶混凝土强度不够, 抗扭力不强, 易产生破坏、脱落。针对此问题, 我监理单位已经向施工单位下发监理通知单 004 和向建设单位上报监理工作联系单 001。 2、要求施工单位在光伏组件安装、布设电缆、汇流箱接线的施工中, 严格按设计及规范要求施工, 保证施工质量。 3、施工单位要合理安排施工进度, 保障能按原计划工期完成本工程项目。 4、施工单位要做好现场的安全文明施工,。			

建设单位:

1、光伏组件已经陆续进场,车棚顶和厂房屋顶组件由原设计的 280Wp 单晶硅组件变为 285Wp 单晶硅组件。

2、关于厂房屋顶存在个别胶粘立柱将混凝土层拧掉的现象,要求施工单位尽快将立柱混凝土墩子的浇筑,混凝土墩子由原设计的 20*20*10 的调整为 25*25*15 的混凝土墩子,并进行拉拔试验。

3、现场施工,要注意安全,做好全部防护措施。

主送单位	泰州乐叶光伏科技有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.19

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



第五轮巡视会议签到表

[illegible]