

会 议 纪 要

编号: 007

签发: 张昭武

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

会议地点	泰州乐叶光伏科技有限公司 1#会议室	会议时间	2017 年 3 月 31 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 第七次监理例会			
上次会议问题落实情况: 1、目前施工单位已经按建设单位要求和设计单位出具的混凝土柱脚方案进行厂房屋顶混凝土支墩的浇筑施工。			
本次会议内容: 施工单位: 1、目前正在按建设单位要求和设计单位出具的混凝土柱脚方案进行厂房屋顶混凝土支墩的浇筑施工。 2、本周进行电缆的绑扎工作。 3、本周完成逆变器及汇流箱的电缆安装工作。 监理单位: 1、我单位在 2017 年 3 月 28 日现场巡视检查的过程中,发现个别浇筑的混凝土支墩存在蜂窝孔洞、缺棱掉角,干缩裂缝现象,针对此问题,我监理单位已经下发监理通知单 007,要求施工单位进行整改,望施工单位认真对待,保证整改到位。 2、关于厂房屋顶浇筑的混凝土支墩,要求施工单位请具有相关检测资质的试验单位现场做支架立柱的拉拔试验。 3、现场施工,施工单位要做好工人的安全、技术交底工作,并做好相关的交底资料。			

建设单位:

- 1、现场施工, 要注意安全, 做好施工现场的安全防护措施。
- 2、厂房屋顶混凝土支墩浇筑施工, 施工方要严格按设计及规范要求施工, 保证浇筑支墩的工程质量。

主送单位	泰州乐叶光伏科技有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.4.2

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

第七次监事会 会议 签 到 表

[illegible]