

会 议 纪 要

编号: 008

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

签发: 张昭武

会议地点	泰州乐叶光伏科技有限公司 1#会议室	会议时间	2017 年 4 月 14 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 第八次监理例会			
上次会议问题落实情况: 1、施工单位已经按监理通知单 007、监理通知单 008 的要求进行整改。 2、施工单位已经对工人进行安全、技术交底。			
本次会议内容: 施工单位: 1、目前已经基本完成厂房屋顶混凝土支墩的浇筑工作 (还剩 26 个未浇筑); 并对完成的混凝土支墩进行排查, 对个别存在麻面、掉边掉角的支墩进行修补。 2、已经按监理通知单 007、监理通知单 008 的要求完成相关的整改工作。 3、完成逆变器、汇流箱及桥架的防火阻燃封堵工作及通讯电缆的布线工作。 4、目前 1#箱变基础底板及侧壁完成防水砂浆的涂刷工作, 3#箱变基础正在进行钢筋绑扎及混凝土浇筑的施工。 监理单位: 1、我监理单位在现场巡视检查的过程中发现个别支墩在浇筑混凝土之前未按设计要求在底层涂刷界面剂、个别支墩在浇筑混凝土之前未把底层的垃圾清扫干净、个别支墩因模板制作及绑扎原因, 导致浇筑的混凝土支墩截面尺寸未达到设计要求; 针对以上问题, 我监理单位已经下发监理通知单要求施工单位立即进行整改。 2、要求施工单位在现场施工过程中, 做好现场的安全自检工作, 特别要对临时用电、			

高空坠物、吊运材料等要加强安全管理与安全防护并做好安全交底工作，保证现场的施工安全。

3、现场总体质量可控，混凝土施工、模板施工、钢筋绑扎施工、及电气安装施工基本满足设计及规范要求。

4、要求施工单位尽快将厂房屋顶垃圾清扫干净。

建设单位：

1、现场施工要注意安全，做好施工现场的安全防护措施。

2、监理单位及施工单位要加强对现场施工质量的工作，保证施工质量能满足设计及规范要求。

3、施工单位要严格按施工规范及图纸设计进行施工。

主送单位	泰州乐叶光伏科技有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.4.16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第008次监理会议签到表

[illegible]