

JXM8: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: KMJS-001

工程名称: 科茂嘉善 13725.2KW 分布式太阳能发电项目

签发: 戚平

会议地点	嘉善南桥项目办公室	会议时间	2016年8月26日
会议主持人	段光林		
会议主题:			
施工进度与施工资料			
上次会议问题落实情况:			
无			
本次会议内容:			
段光林 (监理)			
从嘉善项目开工到现在已经快 3 个月, 我到现场也一个月。这一个月里发现施工进度缓慢, 下面就目前施工进度缓慢问题, 先让施工方现场负责人说明下情况, 然后我们针对所提到的问题逐一回答并落实到时间节点。			
许超 (施工方负责人)			
1) 晋正加固方案已经通过厂方的认可。计划 8 月 27 日开始材料进场并施工。			
2) 晋亿屋面除锈刷漆 8 月 29 日开始施工。部分屋面需要更换彩钢瓦。			
3) 晋椿 2 个屋面除锈刷漆。			
4) 森立水泥屋面配重块设计还没确定。			
5) 晋阳水泥屋面配重块没确定。			
6) 福莱图纸与现场屋面不符。			
7) 弘安只是测量了一个屋面与图纸不符。其它几个屋面没梯子无法测量。			
8) 振华图纸与现场不符。彩钢瓦屋面没梯子。			
9) 欧丽图纸今天刚刚收到。			

何林（总包）

- 1) 组件到货时间不能确定。
- 2) 晋亿更换彩钢瓦到 9 月 8 日后开始施工。
- 3) 晋椿除锈刷漆，目前等厂方（晋椿）报价。到 8 月 30 日才会有答复。
- 4) 森立配重块尺寸已经确定。已经告知恒阳。
- 5) 设计图纸要根据施工方现场测量后方可出图，时间在 9 月 2 日上面几个厂区图纸可以完善。

贝振飞（科茂）

组件第一批到货时间是 9 月 8 日。

段光林（监理）

从各位所反应的情况来看，信息流通不及时，是很严重的问题。在此我们监理方对总包提几点要求：

- 1) 要求现场办公室要有人，方便施工现场出现上面问题能够及时沟通解决。
- 2) 总包方施工现场管理人员缺少。
- 3) 资料报审的先后顺序要确定，以免到时来不及。
- 4) 已到货材料清单各交一份给业主和监理。

主送单位	嘉善聚晖新能源有限公司		
抄送单位	浙江诺欧博新材料有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 8 月 26 日

