

JXM8: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: KMJS-002

工程名称: 科茂嘉善 13725.2KW 分布式太阳能发电项目

签发: 戚平

会议地点	嘉善南桥项目办公室	会议时间	2016 年 9 月 6 日
会议主持人	段光林		
会议主题: 质量与进度			
上次会议问题落实情况: 1) 晋椿已经开始施工; 2) 晋亿屋面刷漆 2 家公司 (聚晖、恒阳) 还存在异议; 3) 配重块还没有开始制作; 4) 屋面图纸还没有最终确定; 5) 资料没有交到监理项目部。			
本次会议内容: 段光林 (监理) 今天由施工方组织对晋亿、晋吉、晋椿、永航已经安装好的组件支架进行了初步验收, 对发现的问题我会已监理通知单形式下发。 上次会议提到的问题, 可以说没有一件完成。在这里希望各单位管理人员加以重视。 贝振华 (业主) 对今天的验收情况存在 (部分螺丝生锈、没拧固到位)。还有就是永航有几个小片区生锈比较厉害, 需要修复, 以免影响使用年限。具体有哪家公司来维修, 由总包方落实。 何琳 (总包) 永航屋面明天 (9 月 7 日) 跟公司沟通后给答复。			
主送单位	嘉善聚晖新能源有限公司		
抄送单位	浙江诺欧博新材料有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 9 月 6 日