

会 议 纪 要

编号: KMJS-HYJY-003

工程名称: 科茂嘉善 13725.2KW 分布式太阳能发电项目

签发: 戚平

会议地点	嘉善南桥项目办公室	会议时间	2016 年 10 月 11 日
会议主持人	段光林		
会议主题: 施工进度与安全文明施工			
上次会议问题落实情况:			
1) 晋椿已经开始施工; 2) 配重块今天下午 (10 月 11 日) 超能开始浇筑; 3) 前期资料今天 (10 月 11 日) 送到监理项目部。			
本次会议内容:			
段光林 (监理) 关于水泥屋面配重块摆放钢筋事宜, 我与科茂金益新沟通过, 答复不用放。因此我在这也不作要求。至于安全, 施工已来, 都能保持的较好; 但是查看现场时, 发现处在野蛮施工。所以还需要加强管理, 做到文明施工。 嘉善项目的施工一直缓慢, 希望总包, 施工方加以重视。对于目前的情况先让施工单位汇报下进度与安排, 然后总包单位工作的安排。 许超 (现场负责人) 组件已安装完成的有晋吉、晋亿的 C/L/J 幢; 销售区 1/2; 晋椿 1 号屋面; 森立彩钢瓦屋面; 超能夹具完成一个屋面。森立计划 10 月 14 日开始浇筑配重块; 晋阳 10 月 16 日开始浇筑。晋正檩条加固 10 月 26 日完成。支架, 桥架, 光伏电缆可以随时送到现场。 何林 (总包项目经理) 晋椿 10 月 18 日可以完成 2 号屋面刷漆; 晋正, 晋椿主梁加固 10 月 25 日进场施工; 交流电缆 10 月 20 日到货。			
主送单位	嘉善聚晖新能源有限公司		
抄送单位	浙江诺欧博新材料有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 10 月 11 日



