

# 工地例会 会议纪要

工程名称:青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目      编号:ZHJI-002

各与会单位:

现将 工地例会 会议纪要印发给你们, 请查收。

附: 会议纪要正文共 2 页。

| 各与会单位及人员<br>签到栏 | 与会单位           | 与会人员 |
|-----------------|----------------|------|
|                 | 正信光电科技股份有限公司   | 吴文刚  |
|                 | 江苏省江建集团有限公司    | 张生   |
|                 | 江苏省江建集团有限公司    | 徐冬冬  |
|                 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 徐彪   |
|                 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 李尚明  |
|                 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 师勇   |

注: B61\_为工地例会、B62\_为专题会议、B63\_为机构内部会议。

# 工地例会 会议纪要

工程名称:青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号:ZHJI-002

|      |                                 |      |                              |
|------|---------------------------------|------|------------------------------|
| 会议地点 | 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式光伏电站项目部会议室 | 会议时间 | 2016 年 11 月 29 日<br>下午 16:30 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                  | 主持人  | 徐彪                           |
| 会议议题 | 项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜           |      |                              |

会议内容:

## 一、施工单位:

张生:

上周施工情况:

- 1、10#厂房钢结构加固已经完成,防腐刷漆正在进行。
- 2、9#厂房钢结构加固正在进行,主要工作焊接。
- 3、3#厂房钢结构加固正在进行,主要工作为 T 型钢安装、焊接。
- 4、4#厂房 T 型钢拼装。
- 5、5#厂房 T 型钢拼装。

下周计划:

- 1、完成 10#厂房防腐刷漆。
- 2、完成 9#厂房钢结构加固。
- 3、完成 3#厂房钢结构加固。
- 4、4#厂房进行钢结构加固。
- 5、5#厂房进行钢结构加固。

需要协调问题:

部分图纸跟不上施工进度。

## 二、监理单位:

徐彪:

### (1) 安全

1、加强现场施工用电的管理,经安全大检查局部设备未做接地处理,部分电缆线破损严重,立即整改。

2、脚手架缺少剪刀撑,存在安全隐患;个别施工人员未佩戴安全帽。

### (2) 质量

1、焊接焊缝打磨不平滑,焊瘤余高过大;个别地方发现凹陷、弧坑、焊缝尺寸不足等现象,坡口形式及尺寸个别地方不符合要求。

### (3) 其他

1、要求施工单位内外业资料同步跟进完善。

2、施工单位应认真做好“三交底”施工前准备工作。

3、施工单位在施工过程中,要严格按照图纸施工。

4、输出外线施工单位即将施工,应提前申报相关资料。

5、施工单位及时报送原材构配件进场的有关资料至监理部。

6、要求施工单位加大管理力度,切实做好管理工作,提高生产效率。

李尚明：

- 1、现在的施工，资料要与施工进度同步进行。
- 2、要求施工方尽快报审线路图。

### 三、建设单位：

吴文刚：

- 1、进行任何工序之前都要报验，监理方面要控制好质量。
- 2、施工方人员方面证件要准备好，保证齐全。
- 3、安全检查要落实到人，并且在规定时间内要完成。
- 4、工作中遇到的问题要提到桌面上来，共同协商，一起解决好。
- 5、施工现场出现问题要尽快记录，尽快解决、尽快反馈处理结果。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司青州项目部（章）

签 发 人：

签发日期： 2016 年 11 月 29 日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件：会议签到表。