

工地例会 会议纪要

工程名称:青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站项目 编号:ZHJI-003

各与会单位:

现将 工地例会 会议纪要印发给你们, 请查收。

附: 会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	常州正衡电力工程监理有限公司	徐彪
	常州正衡电力工程监理有限公司	师勇
	正信光电科技股份有限公司	吴文刚
	江苏省江建集团有限公司	王宝兴
	江苏省江建集团有限公司	徐冬冬
注: B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议。		

工地例会 会议纪要

工程名称:青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号:ZHJI-003

会议地点	青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式光伏电站项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 9 日 下午 16:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐彪
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容:

一、施工单位:

徐冬冬:

上周施工情况:

- 1、9#厂房钢结构加固已经完成。
- 2、3#厂房钢结构加固已经完成。
- 3、4#厂房钢结构加固正在进行, 主要工作为 T 型钢安装、焊接。
- 4、5#厂房钢结构加固正在进行, 主要工作为 T 型钢安装、焊接。
- 5、对已加固完成的 10#、9#、3#厂房报审检验。

下周计划:

- 1、完成 4#厂房钢结构加固。
- 2、完成 5#厂房钢结构加固。
- 3、8#厂房进行钢结构加固, 按下周结束完成一半。
- 4、做好对光伏板安装的防护措施。
- 5、夹具 15 号到场, 开始进行安装太阳组件。
- 6、安装 12MWp 组件, 7 天安装完成 6MWp。

需要协调问题:

部分图纸跟不上施工进度。

二、监理单位:

徐彪:

安全

1、“安全生产、人人有责”, 监理人员发现现场存在不安全因素或安全事故隐患时, 施工单位应立即整改, 不整改的不准继续施工。

2、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽, 2m 以上高出作业时必须系安全带。

3、临近佳节了, 职工思想较为浮躁, 安全意识淡薄。要求施工单位加大现场管理力度, 进一步提高安全防护意识。

4、4#、5#、8#厂房施工条件特殊，特别注意通风与照明，气瓶间距，明火与气瓶间的距离，要严格按照规范要求实施。临时用电严格按专项方案实施。

5、近期工作重点之一：安全防护与实施。

质量

1、发现板材焊接局部有焊痕打磨不平滑，漏磨现象。

2、焊接焊缝有夹渣，咬边、气孔、局部出现没焊透现象或焊瘤过大。

3、局部除锈不彻底，防腐漆涂刷不均匀等。

4、个别加固钢板长度不足。

5、15日夹具进场前，必须做好施工现场安全防护工作。

三、建设单位：

吴文刚：

1、进行任何工序之前都要报验，监理方面要控制好质量。

2、安全无小事，工程上不要存在安全隐患。

3、施工现场出现问题要尽快记录，尽快解决、尽快反馈处理结果。

4、做好对光伏板安装的防护措施。

5、加快施工进度，按规定的时间内完成。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司青州项目部(章)

签发人

签发日期：2016年12月9日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件：会议签到表。